



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/07/2018 - 0071728



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante il ripristino della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi causato dalla rottura di apparecchiature meccaniche di movimento alla VAF con conseguente impossibilità di scarico fanghi negli appositi cassoni.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per garantire corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'impossibilità di allontanamento dei fanghi causa rottura di apparecchiature meccaniche alla VAF presso la stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. Assenza di contratti di manutenzione, fornitura e posa in opera di apparecchiature meccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07.05.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio di n. 30 m. di catena in acciaio tramite dissaldatura, • Smontaggio di 1 pignone, boccola su sedimentatore fanghi; • Smontaggio vecchia puleggia; • Ricostruzione dei pezzi in officina: <ul style="list-style-type: none"> - N.1 Boccola come da campione Ø70 foro 50 chiavetta in CH114 in acciaio NCD4;



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">- N.1 Pignone speciale Ø150 Z8 per trascinamento in acciaio;- N.1 Puleggia in acciaio bonificato Ø145x140 foro Ø51.• Montaggio dei pezzi nuovi e avviamento della stazione.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento richiesto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 5.524,16 (Cinquemilacinquecentoventiquattro/16) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in relazione alla tipologia d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	NTU di Basanisi Giovanni Luca Consuntivo del 17.05..2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza:

**Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Area Esercizio Depurazione BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**