



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/05/2018 - 0050453



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale del pozzetto di sollevamento fanghi di ricircolo e supero a servizio della stazione di sedimentazione finale e trattamento biologico.
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio pozzetto di sollevamento fanghi di ricircolo e supero a servizio della stazione di sedimentazione finale e trattamento biologico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto al mal funzionamento di n. 2 pozzetto di sollevamento fanghi di ricircolo e supero a servizio della stazione di sedimentazione finale e trattamento biologico; garantire le condizioni di sicurezza; assenza di contratti di manutenzione e revisione di macchine ed apparecchiature presso gli impianti di depurazione della STO BA - BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26.01.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.

49



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: Primo intervento. • rimozione valvola telescopica DN 150, smontaggio, rigenerazione e ripristino funzionale, riassemblaggio della stessa e riposizionamento in opera; • rimozione dei n°4 tubi guida da 2" delle elettropompe e sostituzione con n°4 nuovi tubi guida 2" - 63mm in acciaio inox aisi 304; • rimozione delle n°2 condotte prementi DN 80 compreso il collettore e sostituzione dell'intero piping con nuove tubazioni in acciaio inox aisi 304 DN 80 ad esclusione del valvolame presente; • sostituzione delle tubazioni DN 100 della linea ricircolo e miscela areata degradate con nuove condotte in acciaio inox aisi 304; • messa in sicurezza botola pozzetto con nuovi profili piatti in acciaio inox aisi 304. Secondo intervento. • Maggiorazione diametro tubazioni per il ripristino funzionale del rilancio ricircolo fanghi da DN 80 a DN 100 vasca combinata A; • rimozione vecchio valvolame e sostituzione di n°3 chiavi di arresto DN 100; • chiusura a parete con piastra in acciaio vecchio ricircolo fanghi (20x40cm) s:50/10; • fornitura e posa in opera di nuova telescopica di pari caratteristiche della precedente e messa in esercizio, compreso nuovo scarico e relativa chiave di arresto DN 150; • smontaggio vecchio piping di mandata rilancio miscela areata DN 100 inox e tubi guida 2" inox , compreso collettore DN 150 inox; • chiusura a parete con piastra in acciaio vecchio ricircolo miscela areata (20x40cm) s:50/10. • Ripristino funzionalità acqua di servizio: individuazione del guasto e ripristino funzionale a mezzo saldatura della linea mandata gruppo di pressurizzazioe acqua.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio – Contrada Piano, sn – 71013 San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 25.735,00 (Venticinquemilasettecentotrentacinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: 1 intervento - € 17.046,00 – 30% = 11.000,00 + IVA (Primo Intervento) € 11.000,00 (Undicimila/00) + IVA 2 intervento - € 21.050,00 – 30% = 14.735,00 + IVA (Secondo Intervento) € 14.735,00 (Quattordicimilasettecentotrentacinque/00) + IVA Tot. € 11.000,00 + € 14.735,00 = € 25.735,00 + IVA € 25.735,00 (Venticinquemilasettecentotrentacinque/00) + IVA

49



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio Consuntivo n. 08/2018 del 31.01.2018 – Primo Intervento. Consuntivo n. 25/2018 del 31.01.2018 – Secondo intervento.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**