

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. **Acquedotto Pugliese**
U - 27/11/2018 - 0120242



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANFREDONIA (FG) CODICE INTERVENTO: AEDFG0034 DESCRIZIONE CDC: ID - MANFREDONIA - SIPONTO CENTRO DI PROFITTO: PD31393P Intervento in emergenza per messa in sicurezza della linea biogas.
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	In data 18/10/2018, presso la stazione di stabilizzazione anaerobica dei fanghi del depuratore di Manfredonia (FG), si è constatata l'ossidazione in più punti della tubazione del biogas nel tratto compreso tra il digestore e la torcia di combustione del gas; Immediatamente sono state attuate le procedure di emergenza consistenti nell'aprire le valvole di sicurezza e nello svuotamento di parte del fango contenuto nel digestore;
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: • Sostituire componenti non più funzionanti; • Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; • Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; • Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	I lavori e le forniture in opera sono: DIGESTORE ANAEROBICO 1. Bonifica con azoto e lavaggio con aria compressa della tubazione corrosa da sostituire;

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

	2. Manutenzione e taratura valvola sicurezza biogas; 3. Pulizia dell'arrestatore di fiamma in linea; 4. Fornitura e posa in opera di m 6 tubo inox 304 DN 100 Sp 3; 5. Fornitura e montaggio di N. 4 flange inox DN 100 Pn 16; 6. Fornitura e montaggio di N. 1 Valvola LUG DN 100 Pn 16 con lente di chiusura in acciaio Inox completa di bulloneria inox 16x70 completa di dadi. TORCIA BIOGAS 1. Sostituzione di N. 1 Trasformatore di accensione 9 KV 20 mA; 2. Sostituzione di N. 1 Candeletta in ceramica per accensione fiamma pilota; 3. Fornitura e montaggio di N. 1 Relè di rilevazione fiamma; 4. Fornitura e montaggio di N. 1 Relè elettronico Pausa/Lavoro; 5. Fornitura e montaggio di N. 1 Manometro inox per gas D 100 0-60 mbar; 6. Fornitura e montaggio di N. 1 Pressostato antideflagrante per gas ; 7. Fornitura e montaggio di Mt.6 Tubo da ¾"; 8. Fornitura e montaggio di N. 1 Elettrovalvola gas per fiamma pilota da ¾";
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: ditta: IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077; OFFERTA: PREZZO A CORPO € 4.883,56 + IVA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.883,56 Euro oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2017.
Allegati	OFFERTA DITTA; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI IN URGENZA

Intervento ascrivibile a:

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile RCM FG2,

geom. Daniele Spagnuolo



Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia

geom. Salvatore Santoro



Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza:

Il Manager

Ing. Danilo Ancora

