



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti*

Acquedotto Pugliese
I - 12/03/2019 - 0022780



Alla DIRPR

Alla DIRAC

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura in opera di n. 2 porte di accesso della cabina elettrica di trasformazione a servizio del pozzo denominato "Bitonto" in agro di Palo del Colle (BA).
Impianto	Pozzo denominato Bitonto" in agro di Palo del Colle (BA) con immissione nell'annesso serbatoio utilizzato per l'approvvigionamento idro-potabile dell'abitato di Bitonto.
U.O.	DIRAP - IMPVE
Descrizione del disservizio	Furto di due porte di accesso alla cabina elettrica di trasformazione e danneggiamento dei rispettivi telai
Motivi dell'emergenza	Impedire l'accesso ai locali ed assicurare la immediata messa in sicurezza delle apparecchiature in tensione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06 febbraio 2019
Primi interventi adottati	Denuncia di furto presso la locale stazione dei carabinieri di Palo del Colle. Affidamento alla ditta TSE Impianti S.r.l. di Gravina in Puglia (BA) l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della cabina elettrica consistenti nella fornitura in opera di n. 2 porte in ferro con saldature antieffrazione delle cerniere.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori immediata. Ultimazione Lavori entro il 12 febbraio 2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	• L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: • noleggio gru semovente da 80 Tonnellate; • fornitura in opera di n.1 porta in ferro con pannello in lamiera doppia anta (dim. 1225x2150 mm.) completa di telaio, griglie di aereazione superiore ed inferiore su ogni anta e chiavistelli di chiusura, completa di verniciatura antiruggine e smalto sintetico colore RAL; • fornitura in opera di n. 1 porta in ferro con pannello in lamiera singola anta (dim. 800x2150 mm.) completa di telaio, griglie di aereazione superiore ed inferiore e chiavistelli di chiusura, completa di verniciatura antiruggine e smalto sintetico colore RAL; • saldature antieffrazione di tutte le cerniere in ferro; • ripristino dei telai e delle opere murarie.


Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/JK - N° IT274902/JK



Denominazione della Ditta affidataria	TSE Impianti S.r.l. via Bari, 26 Gravina in Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP, disponibile all'intervento immediato ed iscritta regolarmente nell'albo dei fornitori AQP.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 3.300,00 oltre IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 452/2019 del 13/02/2019
Allegati	Verbali di accertamento somma Urgenza. Relazione Tecnica. Consuntivo n. 452/2019 del 13/02/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Sergio Blasi)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)

Spett.le

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Via Cognetti, 36

70121 - BARI

Alla c.a.

Berardino GRAMEGNA

Trasmessa a Mezzo: mail

Gravina in Puglia li. 13/02/2019

Prot. n. 452/2019

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN LAMIERA – POZZO DI ADDUZIONE - BITONTO

#####

ULTIMAZIONE E CONSUNTIVO OPERE

Con riferimento all'esecuzione dei lavori in oggetto, con la presente si comunica di aver ultimato in data 12/02/2019 le attività richieste e si trasmette di seguito il relativo consuntivo :

CONSUNTIVO OPERE ESEGUITE			
pos	descrizione	u.m.	q.tà
1	F.p.O. di porta in ferro con pannello in lamiera doppia anta dim. 1225x2150 mm – completa di telaio per il fissaggio a muro con tasselli, griglie di areazione superiore ed inferiore su ogni anta e chiavistelli per lucchetti di chiusura, il tutto verniciato con una mano di antiruggine e una mano di pittura a smalto sintetico colore RAL. Con saldatura antieffrazione delle cerniere in ferro. Incluso opere murarie.	pz	1
2	F.p.O. di porta in ferro con pannello in lamiera singola anta dim. 800x2150 mm – completa di telaio per il fissaggio a muro con tasselli, griglie di areazione superiore ed inferiore su ogni anta e chiavistelli per lucchetti di chiusura, il tutto verniciato con una mano di antiruggine e una mano di pittura a smalto sintetico colore RAL. Con saldatura antieffrazione delle cerniere in ferro. Incluso opere murarie.	pz	1
Importo totale		€ 3.300,00 + IVA	

Si resta in attesa del vs. ordine per l'emissione della relativa fattura.

Gravina in Puglia li, 13/02/2019

In Fede
TSE Impianti S.r.l.
TSE Impianti S.r.l.
L'Amministratore Unico
70024 GRAVINA (B.A.)
Tel. 080/4064018
Fax 080/4064018