

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 25/07/2019 - 0063018



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Molfetta –Manutenzione ordinaria delle soffianti marca AERZEN a servizio della stazione di ossidazione
<b>Impianto di depurazione</b>	Molfetta
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Messaggio di errore al pannello operatore delle soffianti turbo e interruzione elettrica per sovraccarico all'avviamento della soffiante a lobi marca Aerzen a servizio della stazione di ossidazione
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il malfunzionamento delle soffianti se trascurato potrebbe comportare il fermo delle apparecchiature e quindi pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con conseguente decadimento dell'efficienza depurativa.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 11.06.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il riscontro delle anomalie di esercizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Intervento dei tecnici della casa produttrice al fine di valutare le attività e le forniture necessarie alla manutenzione delle apparecchiature.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione ordinaria delle n°3 soffianti turbo consiste nella esecuzione delle attività ispettive e correttive previste dal piano di manutenzione ordinaria delle apparecchiature con sostituzione dei panni filtranti, taratura e calibrazione della strumentazione e con aggiornamento del software. Per la soffiante a lobi l'intervento di manutenzione ordinaria consta nella sostituzione delle parti usurabili (olio e cinghie) e dell'avviamento della stessa.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Aerzen Italia S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria è la casa costruttrice delle apparecchiature.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Prezzo netto €8.490,15 – prezzo scontato € 8.287,47</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento e dello sconto applicato

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°SEQ-19-000787 del 12/06/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT  
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci