



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | |
|---|--|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Monopoli. Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del locale disidratazione fanghi attuati con procedura di urgenza per la rimozione di un potenziale inquinamento ambientale riveniente dalla presenza di cemento amianto.” |
| Impianto di depurazione | Monopoli |
| U.T. | STO BA/BAT – AED Bari |
| Descrizione del disservizio | Presenza di lastre di copertura in cemento amianto rotte su più punti della copertura del locale disidratazione, dovuti molto probabilmente agli eventi meteorologici |
| Motivi dell'emergenza | Evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale e terzi presenti sull'impianto |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Sopralluogo eseguito dal Responsabile di Area, Ing. Discipio Giovanni, in data 06/07/2020 |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore OG12, già contattata con N.ordine 2000015767 del 10.01.2020 per i lavori di incapsulamento delle lastre in cemento amianto. |
| Termini di consegna | Inizio lavori 20/07/2020 Fine lavori 28/07/2020 |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Bonifica delle lastre in cemento amianto presenti sulla copertura del locale disidratazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Analisi per la caratterizzazione del rifiuto; • Redazione del Piano di Lavoro e presentazione all'Asl competente per territorio; • Smontaggio dei sistemi di ancoraggio di tenuta delle lastre; • Confezionamento del materiale contenente amianto in doppio strato di film in polietilene e sistemazione su pedana; • Uso di gru per la discesa a terra e carico su autocarro; • Pulizia di tutta la superficie della copertura con aspiratore con filtro assoluto; • Trasporto e smaltimento con codice CER 170605; • Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannelli modello ISOCOP C11, composti da 2 lati in acciaio 3/10 colore grigio, poliuretano sp30mm |
| Denominazione della Ditta affidataria | T.ECO.M srl con sede in Bari, viale Europa 16/c |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditte specializzate nel settore OG12 e immediatamente disponibile e presente sul luogo in quanto contrattualizzata con ordine N.2000015767 del 10.01.2020 |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|--|
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | <u>Importo Totale Intervento € 22.450,00</u> |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro richiesto in estrema urgenza. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta della ditta prot.n.44682 del 10/07/2020 |
| Allegati | Documenti sopra indicati. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| Conto Economico | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|

Il Richiedente

Il Direttore dei lavori

Ing. Daniela Mastromatteo

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci