



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua bene comune

Approvvigionamento Idrico  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti  
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese  
I - 06/04/2020 - 0023940



Alla D I R P R  
Alla D I R A C

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	- Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo di emungimento idrico denominato "MATINO 1" in Agro del Comune di Matino (LE)
<b>Impianto</b>	Pozzo di "MATINO 1" in Agro del Comune di Matino (LE)
<b>U.O.</b>	DIRAP – IMPVE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del pozzo "MATINO 1" per guasto all'elettropompa sommersa
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Riattivazione urgente del pozzo "MATINO 1" per garantire l'apporto idrico potabile all'abitato di Matino in occasione di interventi manutentivi richiesti da EIPLI e a interruzione del Canale principale
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	17 febbraio 2020
<b>Primi interventi adottati</b>	- Smontaggio della colonna montante del pozzo "MATINO 1" - Rimozione elettropompa fuori esercizio
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza. Consegna lavori 18 febbraio 2020. Ultimazione Lavori 20 febbraio 2020.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Estrazione dell'elettropompa sommersa fuori esercizio e ricollocazione della elettropompa con motore elettrico di nuova fornitura; Fornitura di nuovo motore elettrico dell'elettropompa sommersa marca Caprari mod. MAC 8-60 – V. 400; Giunzioni vulcanizzate per il collegamento dei cavi elettrici; Tubazione flangiata zincata a caldo diametro DN 125 ml 12; Tronchetto biflangiato per unione pompa – tubazione; Guarnizione interflangia; Fornitura di cavo elettrico H07RN-F sezione 1 x 50 mmq per una lunghezza di mt 60;



	<p>Tubo aria in poliammide per il controllo pneumatico del livello di falda - mt 130;</p> <p>Prove di isolamento linee elettriche alimentazione esistenti;</p> <p>Fornitura in opera di bolloneria e dadi in acciaio zincato (n° 168);</p> <p>Verifica parte idraulica elettropompa;</p> <p>Intervento di ripristino su quadro elettrico comando e controllo elettropompa con sostituzione condensatori di rifasamento 10 kVAr, sezionatore con fusibili 160 A, interruttore magnetotermico modulare 50 A 3 p;</p> <p>Prove di funzionamento;</p>
Denominazione della Ditta affidataria	“Spedicato Impianti S.r.l.” da Carmiano (LE) Via Don A. Niccoli 18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	<b>€. 9.200,00 oltre iva come per legge</b>
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta consuntivo della ditta)	Preventivo del 17/02/2020
Allegati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbale di accertamento Somma Urgenza.</li><li>• Relazione Tecnica.</li><li>• Preventivo del 17/02/2020</li></ul>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area  
(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP  
(Ing. Gianluigi Fiori)