

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 14/05/2019 - 0040173



a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura 5 miscelatori e relativi accessori per il montaggio.
STO LECCE	Impianto di depurazione di San Cesario .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli .
Descrizione del disservizio	Miscelatori vasche ossidazione 1 e 2 inefficienti e insufficienti.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il corretto processo ossidativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 19/03/2019.
Termini di consegna	5 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Fornitura di MISCELATORE SOMMERSO XRW 2121 PA08/4-EC-10-BO60 ABS: Miscelatore sommerso della nuova gamma ABS EffeX equipaggiato con motore incapsulato a tenuta stagna in classe di efficienza IE3 Premium Efficiency, elica autopulente e supporto d'installazione in monofusione per l'accoppiamento al tubo quadro di guida o alla staffa di supporto. n 1.</p> <p>2 Fornitura di Palo guida orientabile 60x60 in acciaio AISI304 da 6 m (massima altezza vasca 5,75 m) n 1.</p> <p>3 Fornitura di Sistema di regolazione angolo verticale INOX per RW n 1</p> <p><b>Vasca Ossidazione OX1</b></p> <p>4 Fornitura di MISCELATORE SOMMERSO RW ABS 4033 A40/8-EC-10-BO: Miscelatore sommerso con motore incapsulato a tenuta stagna con elica autopulente e supporto d'installazione in monofusione per l'accoppiamento al tubo quadro di guida o alla staffa di supporto. n 2</p> <p>5 Fornitura Bandiera in AISI 304 da 5 kN completa di argano in acciaio inox e fune inox da 10 m (esclusa base installazione a pavimento) n 2</p> <p>6 Fornitura di Palo guida orientabile 100x100 in AISI 304 da 6 m (massima altezza vasca 5,75 m) n 2</p> <p>7 Fornitura di Base per installazione a pavimento della bandiera di sollevamento zincata e inox n 2</p> <p><b>Vasca Ossidazione OX2</b></p> <p>8 Fornitura di MISCELATORE SOMMERSO RW ABS 4033 A40/8-EC-10-BO: Miscelatore sommerso con motore incapsulato a tenuta stagna con elica autopulente e supporto d'installazione in monofusione per l'accoppiamento al tubo quadro di guida o alla staffa di supporto. n 2</p> <p>9 Fornitura Bandiera in AISI 304 da 5 kN completa di argano in acciaio inox e fune inox da 10 m (esclusa base installazione a pavimento) n 2</p> <p>10 Fornitura di Palo guida orientabile 100x100 in AISI 304 da 6 m (massima altezza vasca 5,75 m) n 2</p>

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

	11 Fornitura di Base per installazione a pavimento della bandiera di sollevamento zincata e inox.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Gaetano Dell'Anna srl Via Pagano 6 73100 Lecce
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 36.500,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Preventivo N. 54/19 del 20/03/2019. Applicato sconto del 64,5%
<b>Allegati</b>	€. 36.500,00 - Preventivo N. 54/19 del 20/03/2019 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl Via Pagano 6 73100 Lecce .

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

