



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 25/07/2019 - 0062927



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID Corato - Ripristino funzionalità della linea biogas, della centrale termica, del compressore e della torcia di combustione biogas.
Impianto di depurazione	ID Corato
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della linea di trattamento biogas con conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza e del processo di digestione a caldo dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire le condizioni di sicurezza annesse all'utilizzo del biogas evitando che lo stesso si disperda in atmosfera. Assicurare l'ottimale digestione dei fanghi, ai fini del loro corretto smaltimento e della tutela ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/04/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	CENTRALE TERMICA <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione di n. 1 termostato di sicurezza.• Pulizia fascio tubiero intasato, analisi e taratura della combustione, aggiornamento libretto di impianto e rilascio allegati di efficienza energetica.• Riparazione elettrovalvola di riempimento acqua gasometro. TORCIA DI COMBUSTIONE BIOGAS <ul style="list-style-type: none">• Ripristino funzionalità compressore d'aria a servizio delle valvole pneumatiche della torcia mediante sostituzione di n. 2 cinghie e mt. 20 di cavo FG7OR per automazione compressore d'aria.• Smontaggio e revisione delle valvole pneumatiche in officina e sostituzione kit di tenuta elettrovalvole.• Fornitura e montaggio di mt. 10 di nuova tubazione aria D. 8 completa di manometro e raccorderia in ottone, n. 1 pressostato aria e n. 1 manometro inox per biogas D100 0-60 mbar.• Riparazione elettrovalvola di riempimento acqua gasometro. COMPRESSORE BIOGAS <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione del termico a protezione dell'estrattore aria del gabbiotto.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista, Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in riferimento alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi congrui tenuto conto della tipologia di intervento richiesto e dell'esecuzione dello stesso in regime d'urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 13/059 del 13/05/2019
Allegati	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**