



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 28/02/2019 - 0018828



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID Molfetta - Intervento per la messa in sicurezza ed in esercizio della linea di trattamento biogas, gasometro e centrale termica.
Impianto di depurazione	ID Molfetta.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Messa in sicurezza linea di trattamento biogas.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della digestione dei fanghi, garantire le condizioni di sicurezza annesse all'utilizzo del biogas ed evitare che lo stesso si disperda in atmosfera, il corretto funzionamento del gasometro e centrale termica in modo tale da garantire la disidratazione dei fanghi e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14.01.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile per la tipologia d'intervento.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Messa in esercizio del digestore primario regolando il livello del fango in modo che non ci sia fuoriuscita di biogas;• Verifica di intervento della valvola di sicurezza;• Controllo della tubazione di travaso del fango dal digestore primario al secondario;• Messa in esercizio della linea biogas dal digestore primario alla Torcia escludendo il gasometro a membrana sino al collaudo;• Fornitura e posa in opera di N. 2 pressostati antideflagrante per gas per la messa in esercizio della Torcia in assenza del gasometro;• Riparazione elettrovalvola principale della torcia con sostituzione di apparecchiature elettriche, molla di ritenuta inox;• Collaudo del gasometro, taratura delle sicurezze e pressione di esercizio con esito positivo;• Messa in esercizio della centrale termica con biogas, delle pompe ricircolo fanghi e scambiatore di calore;• Messa in esercizio dei compressori biogas per la miscelazione fanghi del



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	digestore primario.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista, Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in riferimento alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 9.000,00 (Novemila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: € 9.850,00 – 8,60% = 9.000,00 + IVA € 9.000,00 (Novemila/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Impiantistica Mangini - Consuntivo del 04/029 del 04.02.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**