

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USCITA 0060875/2019  
del 18-07-2019

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino,2  
Bari

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                     | Intervento in emergenza per la riparazione di una elettropompa ad immersione marca Xylem – Flygt mod. 3306/605 matr. 1351064 – 58 KW; a servizio dell'impianto fognante di via Bari presso l'abitato di Foggia                                                                                                                                                       |
| <b>STO FG/AV</b>                                                   | ISF Via Bari – Foggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Il Tecnico AQP verificatore</b>                                 | Gaetano Diurno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione del disservizio</b>                                 | Fuori servizio dell'elettropompa da Flygt mod. 3306/605 da 58KW per anomalia elettrica – meccaniche.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>                                       | L'impianto è costituito con due elettropompe ad immersione di marca Flygt di cui una elettropompa da 22KW e l'altra da 58Kw, sprovvisto di pompe di scorta. Pertanto necessita urgentemente eseguire la riparazione dell'elettropompa da 58 KW in avaria per garantire il regolare funzionamento in quanto è un impianto fognante di notevole importanza e terminale |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b> | 12-07-2019 – A.E.T. Forcella Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Primi interventi adottati</b>                                   | Prelievo con mezzo di autogru e trasporto in officina autorizzata dell'elettropompa in avaria, scomposizione di tutti i componenti con la sostituzione di quelli usurati                                                                                                                                                                                             |
| <b>Termini di consegna</b>                                         | Immediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>     | Trasporto in officina smontaggio dell'elettropompa e verifica dei componenti in avaria, da sostituire n. 2 cuscinetti a rulli, n. 1                                                                                                                                                                                                                                  |

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | cuscinetto a sfera, tenuta meccanica, Kit di anelli OR Flygt, statore ( 35-29-6AA) e sensore PT 100, montaggio dell'apparecchiatura prove di funzionamento e trasporto e montaggio presso l'impianto fogna. |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                           | RDR S.r.l. – 80059 Torre del Greco (NA)                                                                                                                                                                     |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                          | Ditta accreditata e disponibile per intervento immediato                                                                                                                                                    |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>             | <b>€ 23.098,91 + IVA <u>Importo come da preventivo salvo definizione a consuntivo</u></b>                                                                                                                   |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b> | Congruo con sconto del 10%                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allegati</b>                                                        | Offerta n. 20001998 del 15/07/2019<br>relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza                                                                                                            |

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico |  | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|


**Il Richiedente**

**D.L. : Geom. Silvio Ponzio**



**Ispettore di Cantiere**

**p.i. Diurno Gaetano**



**Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV**

**Dott. Biagio Del Priore**



**Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV**

**Ing. Danilo Ancora**

