



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti  
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese  
I - 03/10/2019 - 0078910



Alla DIRPR  
Alla DIRAC  
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza per il ripristino della funzionalità del pozzo denominato Poggiardo 2 in Agro del Comune di Poggiardo (LE)
<b>Impianto</b>	Poggiardo 2 in Agro del Comune di Poggiardo (LE)
<b>U.O.</b>	DIRAP – IMPVE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del pozzo "POGGIARDO 2" a causa dell'arresto elettropompa sommersa
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Riattivazione urgente del pozzo "POGGIARDO 2" per garantire l'apporto idrico potabile all'abitato di Poggiardo
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	13 giugno 2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Smontaggio della colonna montante del pozzo
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza. Consegna lavori 13 giugno 2019. Ultimazione Lavori 15 luglio 2019.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrazione pompa sommersa non funzionante mediante smontaggio con idonea gru semovente della colonna montante del pozzo costituita da circa 160 m di tubazione flangiata DN 139,7 – 5" ;</li> <li>- Rimozione piastra di ancoraggio del pozzo;</li> <li>- Fornitura in opera di guarnizioni in tela di gomma DN 125 - 150 ;</li> <li>- Fornitura in opera del sistema pneumatico esistente per il rilevamento del livello di falda</li> <li>- Fornitura in opera di giunzioni elettriche con miscela termoindurente guaine termoretraibili per cavi elettrici di alimentazione elettropompa;</li> <li>- Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa Marca Caprari modello E8R40N -8/9 con motore Caprari Mac 840 hp 40 V 400;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura di tronchetto d'unione tubo – tubo dn 133x 150;</li> <li>- Sostituzione saracinesca in ghisa C.P. DN 150 internamente al vano clorazione</li> <li>- Fornitura in opera di cavi elettrici di alimentazione elettropompa tipo H07RN-F sez. 1x70 mmq (mt 495)</li> <li>- Fornitura in opera di tubazione flangiata zincata tipo S.S. dn 5" (18 mt)</li> <li>- Rimontaggio colonna montante comprensivo di collegamenti elettrici bulloni in acciaio fascette e nastri telati reggicavo.</li> <li>- Prove di funzionamento</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SIME S.r.l. di Monopoli (BA) con sede in S.S. 16 Sud km 848,100
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
<b>Costo dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€. 29.000,00</b> oltre IVA come per Legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 13/06/2019
<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbale di accertamento Somma Urgenza.</li> <li>• Relazione Tecnica.</li> <li>• Preventivo del 13/06/2019.</li> </ul>

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

(Ing. Antonio D'Amato)

**Il Responsabile dell'Area**

(Ing. Luciano Venditti)

**Si autorizza: Il Direttore DIRAP**

(Ing. Gianluigi Fiori)