



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 12/02/2020 - 0011156



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Collettore Fogna in sede propria DN300: pulizia straordinaria della condotta fognante per circa 300 ml (ponte-canale e tratta a monte), a seguito di immissioni di pietre e materiali vari immessi da ignoti e successivo sversamento liquami.
Ubicazione	Località Arucola – sede propria – Santeramo in Colle (Ba)
U.T.	STO BA/BAT – AET Bari
Descrizione del disservizio	Sversamento liquami ed allagamento suoli latitanti.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione degli addetti al servizio fogna in perlustrazione giornaliera.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta cottimista e/o specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 20/11/2019 – ore 09.30 Rientro emergenza ambientale 20/11/2019 – ore 10.00 Rientro emergenza esercizio collettore 20/11/2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	A seguito di immissione di pietre e materiali vari da parte di ignoti all'interno dei pozzetti di ispezione, si è provocata l'ostruzione del collettore di fogna in sede propria che veicola i reflui della parte nord di Santeramo verso l'I.D. cittadino. Gli addetti stessi dell'Impresa titolare del contratto di cottimo in corso sono intervenuti a vista per disostruire il tronco, ripristinando il regolare esercizio del collettore con un intervento manuale. Vista l'inaccessibilità ai luoghi per i mezzi meccanici (siamo in sede propria, a ridosso di un ponte-canale) è stato ordinato di procedere alla realizzazione di una pista di servizio carrabile, con il consenso scritto del proprietario di una particella limitrofa, al fine di poter effettuare una pulizia straordinaria del collettore e ripristinare in via definitiva la piena funzionalità dell'opera igienica e scongiurare il ripetersi di tracimazioni e sversamenti. Sull'area interessata dallo sversamento, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie del sito, è stata programmata l'asportazione dello strato corticale del terreno previo prelievo e analisi di campioni di terreno, per la successiva caratterizzazione, così come previsto in caso di sversamenti dalle procedure aziendali.
Denominazione della Ditta affidataria	T&A Tecnologie e Ambiente
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Il Laboratorio T&A si è reso immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.400,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta T&A
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Prelievo e caratterizzazione campioni di terreno	X		Investimenti
--	----------	--	---------------------

Il Richiedente

Direttore dei Lavori e del Servizio

Geom. Leonardo Cordasco

Il Responsabile AET – Provincia di Bari

Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci