



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est e Casamassima Nuovo	
	ID Bari Est Manutenzione straordinaria quadro elettrico a servizio del sollevamento "Triggiano" . ID Casamassima Nuovo Manutenzione straordinaria impianto elettrico a servizio del supervisore d'impianto e fornitura e posa in opera di misuratore di portata e sonde ossigeno.	
Impianto di depurazione	Bari Est e Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	ID Bari Est Surriscaldamento del quadro elettrico a servizio della stazione di sollevamento "Triggiano" con conseguenti rischio di blocco delle elettropompe e successivo allagamento. ID Casamassima Nuovo Disservizi sul supervisore d'impianto, riconducibili a disservizi sull'impianto elettrico connesso allo stesso supervisore, FPO di n. 1 misuratore di portata ABB Sep. 321 a servizio della stazione sollevamento primaria e la necessità di sostituire le sonde di ossigeno a servizio delle vasche di ossidazione, in quanto quelle esistenti risultavano essere irreparabilmente danneggiate.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	ID Bari Est 06/03/2020	Vito Labate
	ID Casamassima Nuovo 19/12/2019	Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	ID Bari Est Inizio intervento 06/03/2020 - Fine intervento 07/003/2020 ID Casamassima Nuovo Inizio intervento 19/12/2019 - Fine intervento 20/01/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	ID Bari Est Manutenzione straordinaria della parte surriscaldata del quadro elettrico, attraverso la revisione del cablaggio di potenza, la sostituzione del porta fusibili e dei fusibili, con successiva prova e rimessa in esercizio del tutto. Intervento eseguito in notturna. ID Casamassima Nuovo Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico a servizio del supervisore d'impianto (ricerca guasto, rifacimento e manutenzione linee elettriche, programmazione inverter ti controllo elettropompe, controllo delle logiche di funzionamento, taratura stazione di filtrazione) e fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di portata a servizio del sollevamento iniziale e di n. 2 sonde di ossigeno a servizio della vasca di ossidazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	ID Bari Est € 1.962,92 ID Casamassima Vecchio € 15.576,07	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivi	N. 01/2020 (Casamassima Nuovo) e N. 047/2020 (ID Bari Est)
Allegati	consuntivi	N. 01/2020 (Casamassima Nuovo) e N. 047/2020 (ID Bari Est)


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

