



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 04/06/2020 - 0035732



Alla DIRPR

Alla DIRAC

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	- Intervento di manutenzione straordinaria con pulizia del piazzale di pertinenza e sostituzione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo di emungimento idrico denominato "Spinazzola "10" in Agro del Comune di Spinazzola (BAT)
Impianto	Pozzo di " Spinazzola "10" in Agro del Comune di Spinazzola (BAT)
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo "Spinazzola "10" per guasto all'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Riattivazione urgente del pozzo "Spinazzola "10 " per garantire l'apporto idrico potabile alle comunità a seguito dell'interruzione del Canale principale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02 Marzo 2020
Primi interventi adottati	<ul style="list-style-type: none">- Rimozione fango dal piazzale con mezzi meccanici- Smontaggio della colonna montante del pozzo " Spinazzola 10- Rimozione elettropompa fuori esercizio
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 03/03/2020. Ultimazione Lavori 11 Marzo 2020.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione dell'elettropompa sommersa fuori esercizio e ricollocazione della nuova elettropompa, compreso i cavi di alimentazione esistenti; N.6 Giunzioni vulcanizzate per il collegamento dei cavi elettrici; Tubazione flangiata zincata a caldo diametro 4" ml 54; N.2 Tronchetti biflangiati per unione pompa – tubazione; N.70 Guarnizioni interflangia atossiche in fibra aramidica spessore 3 mm diametro 4"; Tubo aria in poliammide per il controllo pneumatico del livello di falda - mt 430;

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



	Fornitura in opera di bulloneria e dadi in acciaio zincato (n° 560); Intervento di ripristino su quadro elettrico comando e controllo elettropompa con sostituzione di manovra rotante blocco-porta; Prove di funzionamento;
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, via del Lavoro e degli Studi, (Z.I.) Zona G 6/N 70015 Noci(BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 36.617,60 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivi del 03 e 04/02/2020
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivi del 03 e 04/03/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK