

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 70895 del 04.9.2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per la rimozione del by-pass provvisorio costituito da un sistema di aspirazione e rinvio a mezzo di motopompa "Atlas Copco" con tubazione fuori terra, inserita da monte del pozzetto di ispezione interessato dal crollo e fino alla griglia dell'Impianto di Sollevamento Fogna "E. Mattei A", e realizzazione di un nuovo tratto di tronco fognario, in sede stradale.
S.T.O. AV/FG	Lungomare E. Mattei - Vieste
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Mario Morelli
Descrizione del disservizio	In tale sito, dal giorno 29/7/2019, è operante la motopompa Atlas Copco mod. Varisca, , assistita e sorvegliata 24/24h da dall'impresa fiduciaria. Tale motopompa effettua il by-pass continuo dei liquami, aspirandoli dal pozzetto precedente a quello interessato dal crollo e rinviandoli alla griglia dell'impianto di sollevamento fogna denominato "Mattei A".
Motivi dell'emergenza	Onde non gravare sui costi che l'Azienda AQP sta sostenendo per sopperire al disservizio dalla data del 29/07/2019, si rende necessaria la realizzazione del tratto di tronco fognario che sostituisca quello non più utilizzabile.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Da un recente incontro avutosi presso il Comune di Vieste fra Sindaco e tecnici comunali con rappresentanti AQP si è ottenuto il nulla-osta per poter intervenire, nonostante la stagione turistica sia ancora in corso, sebbene con presenze ridimensionate.
Termini di consegna	immediata



INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	• Scavo e sostituzione di ml 101,50 del tratto di condotta fognaria in esame ad una profondità media di ml 3,90; • Utilizzo della tecnica (wellpoint) per il drenaggio delle acque di falda marina presenti nel sottosuolo e molto affioranti, in quanto ci si trova in prossimità del mare; • Realizzazione di n. 4 nuovi pozzetti di ispezione; • Rinterro, rifacimento fondazione stradale in calcestruzzo e rifacimento manto stradale del tratto interessato ai lavori.
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A. con sede in piazza Imperiale n. 25 – Poggio Imperiale (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP, in quanto già operante presso l'Ambito Territoriale n. 3 della Provincia di Foggia ed aggiudicatrice del Contratto Quadro di Manutenzione in essere - n°2000014013 del 21/03/2018.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 86.707,61 per lavori e forniture.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 86.707,61 comprensivi di oneri della sicurezza
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Direttore dei Lavori

Ing. Mario Morelli



Il Responsabile dell'Area

Dott. Biagio Del Priore

