



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/06/2016 - 0065683



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di equalizzazione.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione in acciaio DN 300 di sollevamento del refluo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della stazione di sollevamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenteria metallica idraulica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tratto di tubazione in acciaio DN 300, pezzi speciali (curve, flange, riduzioni, ecc),
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina di Puglia.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.714,50 (tremilasettecentoquattordici/50) al netto della sconto.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 5%.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 35 del 31/03/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia




Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci





Prot. 35

Gravina, li 31/09/16

Spett.le ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI, 36
70121 BARI

anticipato a mezzo e-mail

V. LAMURAGLIA E/O ING. N. NOTARNICOLA

Oggetto: Impianto di depurazione di Trani. Lavori per sostituzione perdite alla tubazione del sollevamento pozzetto equalizzazione.

Descrizione intervento e prezzi:

Con riferimento ai lavori in oggetto a consuntivo si trasmettono le lavorazioni eseguite

I. Lavori di sostituzione tubazione Dn 300 di acciaio del sollevamento pozzetto equalizzazione, consistenti in;

- Sostituzione di una tubazione Dn 300 di ml 4 compreso di riduzioni da Dn 300 a 150 con flangia, per collegamento sul piede di accoppiamento, e di una curva 90 ° Dn 300,
- Trattamento delle tubazioni con primer bituminoso;
- Fornitura e posa in opera di n° 2 tubo inox da 1"1/4 per formazione di n. 2 guide per discesa pompe e di catena zincata ml 9;

A corpo €./corpo 3.910,00

Sull'importo si formula un miglioramento economico del 5,0% (cinque%), pertanto l'importo dei lavori è pari ad Euro 3.714,50.

Tempi di esecuzione: gg. 1 lavorativi.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Geom. Vito Cardano al 338 2518712.

Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

OPERA SERVICE Srl
Via R. Zandonai, 15
Cell. 3382518712
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
P. IVA. 07445250728

Acquedotto Pugliese
E - 16/06/2016 - 0065649

