



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti


Acquedotto Pugliese
I - 30/08/2019 - 0069838



Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura di d'urgenza "Lavori in somma urgenza" – Ripristino efficienza pozzo "CORIGLIANO 18" mediante sostituzione elettropompa sommersa. Comune di Corigliano d'Otranto
Impianto	Pozzo "CORIGLIANO 18" in agro del Comune di Corigliano (LE).
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Riattivazione urgente del pozzo "CORIGLIANO 18" a seguito di interventi urgenti ed indifferibili al Canale Principale
Motivi dell'emergenza	Evitare la sensibile riduzione dell'apporto idrico all'intero sistema AQP ed in particolare causando forti criticità nella distribuzione idrico potabile all'abitato di Corigliano (LE).
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18 giugno 2019
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo, sostituzione dell'elettropompa sommersa in avaria con nuova elettropompa avente caratteristiche equivalenti e di fornitura AQP.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 18 giugno 2019. Ultimazione Lavori entro il 7 agosto 2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: <ul style="list-style-type: none"> - Estrazione pompa sommersa non funzionante mediante smontaggio con idonea gru semovente della colonna montante del pozzo; - Rimozione piastra di ancoraggio del pozzo; - Fornitura in opera di guarnizione in tela di gomma DN 150; - Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa Marca Caprari hp 150 400 V tipo E10S55/7A con motore Caprari Mac 840 hp 1150 V 400; - Rimontaggio colonna montante comprensivo di collegamenti

[Handwritten signature]



	elettrici bulloni in acciaio fascette e nastri telati reggicavo. - Prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	I.COS. Impresa di costruzioni S.r.l. Con sede in Lecce via Puccini 18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 15.500,00 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 21/06/2019
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivo del 21/06/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Vandini)

Si autorizza Il Direttore DIRAF

(Ing. Gianluigi Fiori)