



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 5754

06/28.1.2021

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p><i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495</i> <i>Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANFREDONIA (FG)</i> <i>STAZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA E TORCIA BIOGAS.</i> <i>INTERVENTO IN EMERGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO</i> <i>DELLA LINEA BIOGAS, CENTRALE TERMICA E TORCIA.</i> <i>CODICE INTERVENTO: AEDFG0023</i> <i>DESCRIZIONE CDC: ID - MANFREDONIA - SIPONTO</i> <i>CENTRO DI PROFITTO: PD31393P</i> <i>Importo Forniture € 7.850,00</i></p>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<ul style="list-style-type: none">▪ In data 01/12/2020, presso il depuratore di Manfredonia, stazione centrale termica biogas, e torcia si sono verificati malfunzionamenti di apparecchiature di pertinenza di tali presidi operativi;▪ Immediatamente sono state attuate le procedure di emergenza consistenti nell'aprire le valvole di sicurezza;
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del



acquedotto
pugliese

Tarqut bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Servizio; • Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/12/2020. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	CENTRALE TERMICA 1) Riparazione e sostituzione dei seguenti componenti danneggiati dei bruciatori: • N° Fotocellula di rilevazione fiamma SIEMENS; • N°1 Trasformatore di accensione MT 9Kv; • N°2 Candelette di accensione in ceramica D10; • Pulizia della caldaia N°1 e del fascio tubiero intasato dalle incrostazioni; • Sostituzione di N°1 centralina di gestione SIEMENS a servizio del bruciatore N°1; • Sostituzione N°1 Motorino di regolazione aria Bruciatore N°1; • Sostituzione di N°1 termostato di regolazione Fiamma II; • Sostituzione di N°1 Relè elettronico per avviamento Fiamma II; • Avviamento dei bruciatori e controllo del corretto funzionamento; LINEA BIOGAS E TORCIA 2) Lavori per il ripristino delle funzionalità della Torcia e della linea Biogas: • Sostituzione di Kit accenditore automatico completo a servizio della Torcia; • Smontaggio e pulizia attuatore e sbloccaggio della valvola pneumatica biogas; • Sostituzione delle molle di ritenuta a servizio della valvola biogas; • Taratura dell'automatismo di accensione Torcia mediante centralina Gasometro; • Scarico della condensa presente sulla linea biogas e controllo corretto funzionamento;
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: ditta: IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017



acquedotto
pugliese
Fa acqua, bene e onore

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077; OFFERTA: PUTIGNANO 04/12/2020 OFFERTA: 04/1220 PREZZO A CORPO € 7.850,00 + IVA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.850,00 Euro oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2019
Allegati	OFFERTA DITTA; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI IN URGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia

geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D'Innella

