

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Approvvigionamento idrico – DIRAP
Al Direttore Procurement - DIRPR
Al Direttore Pianificazione Investimenti -INVDG
Al Direttore Internal Audit – IAUAM

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori in emergenza per messa a norma della cabina di consegna arrivo ENEL dell'impianto di potabilizzazione del Fortore.
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.O.	DIRAP – POTAP
Descrizione del disservizio	Adeguamento della cabina di consegna ENEL in conformità alla norma CEI 0-16.
Motivi dell'emergenza	Obbligo di messa a norma e sicurezza della cabina di consegna ENEL in conformità alla normativa CEI 0-16.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Giugno 2016 - Il disservizio/non conformità è stato rilevato dall'ing. Marco Mottola e dal p.i. Franco Cianci con incontri presso DOPEM e successive intese telefoniche, definendo gli interventi necessari ed urgenti da farsi per l'immediato assolvimento all'obbligo di adeguamento della cabina di consegna arrivo ENEL alla vigente normativa di legge CEI 0-16.
Primi interventi adottati	Fornitura e installazione di Kit di adeguamento alla Norma CEI 0-16 per quadro elettrico MT costituito da relè di protezione con Data Logger.
Termini di consegna	10 gg (Intervento già eseguito)
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e installazione di Kit di adeguamento alla Norma CEI 0-16 per quadro elettrico MT tipo 8DH10 della SIEMENS, costituito da: relè di protezione NA016 della Thytronic S.p.A. - Produzione di tutta la documentazione necessaria per la Dichiarazione di Adeguatezza e trasmissione, a mezzo di Racc. A.R., per conto di AQP S.p.A. ad "ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A." (Dichiarazione di Adeguatezza - Disegni cabina ENEL e Smistamento - Schema Unifilare - Rapporto di verifica relè di protezione - Manuale d'uso del relè di protezione - Rapporti di prova del complesso DG+PG - Certificato di collaudo dello strumento di prova - Certificato di precisione e rintracciabilità e Dichiarazione CE di Conformità dello strumento di prova).
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.r.l. – Manfredonia (FG)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente i requisiti tecnici operativi nel settore, nonché già operante sull'impianto di potabilizzazione ed immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.250,00 + IVA al netto dello sconto applicato dell'10%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è congruo a quello di mercato per simili interventi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 65 del 23/06/2016 della ditta S.P.I.M. S.r.l. - Manfredonia (FG)
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> - Offerta n. 65 del 23/06/2016 della ditta S.P.I.M. S.r.l. - Manfredonia (FG); - Relazione Tecnica della ditta S.P.I.M. inerente lo stato di fatto della Cabina di Consegna 20 kV con i relativi schemi elettrici; - N° 3 copie della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di Adeguatezza; - Disegno n. EC/BV/1625MT/A2 "Cabina Arrivo ENEL e Smistamento - Schema Unifilare MT 20kV"; - Copia rapporto di verifica relè di protezione tipo NA016#5M10 Numero di serie 227870 della Thytronic S.p.A.; - Copia manuale d'uso del relè di protezione tipo NA016#5M10 Numero di serie 227870 della Thytronic S.p.A.; - Rapporti di prova del complesso DG+PG d'intervento protezione I>>e Io>> e tempo di apertura interruttore; - Certificato di collaudo dello strumento di prova T 1000 PLUS Numero di serie 2010/16980 della I.S.A. S.r.l.; - Certificato di precisione e rintracciabilità e Dichiarazione "CE" di Conformità dello strumento di prova T 1000 PLUS Numero di serie 2010/16980 della I.S.A. S.r.l.; - Copia lettera di trasmissione della documentazione inviata a "ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A." e relative ricevute della spedizione a mezzo Racc. A.R.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Fortore, 30/08/2016

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta





S.P.I.M. s.r.l.
Sistemi per ENERGIA e
TELECOMUNICAZIONI



OFFERTA n. 65 del 23/06/2016

Spett.le: **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**
Impianto di potabilizzazione del Fortore
C.da Finocchito
71034 – Castelnuovo della Daunia (FG)

OGGETTO: Fornitura relè di protezione (PG) con Data Logger, conforme alla Norma CEI 0-16 per la cabina elettrica di Consegna ENEL 20kV dell'Impianto di potabilizzazione del Fortore C.da Finocchito Castelnuovo della Daunia – (FG)

Pos.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Importo unit. Forn.	Importo tot. Forn.
	Adeguamento alla Norma CEI 0-16 della cabina elettrica MT 20kV; comprendente:				
1	Fornitura Kit di adeguamento alla Norma CEI 0-16 per quadro elettrico MT tipo 8DH10 della SIEMENS, costituito da: Relè tipo NA016 della Thytronic S.p.A.;	n	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
IMPORTO OFFERTA					€ 2.500,00
<i>Sconto 10,00%</i>					€ 250,00
IMPORTO NETTO OFFERTA					€ 2.250,00

Restando a Vs. piena disposizione per eventuali chiarimenti, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

S. P. I. M. S.r.l.
Antonio Rignanese

S.P.I.M. s.r.l.
AMMINISTRATORE
Antonio Rignanese
Antonio Rignanese

S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica km 173+000 – 71043 MANFREDONIA (FG) - Tel. 0884.543322 – Fax 0884.543445

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia C. F. e P. IVA n. 01860810710 - REA n. 154458 - CAPITALE SOC. € 75.000,00 I. V.
Energy Service COmpany - ISO 9001/2008 Bureau Veritas - Attestazione SOA OG9 – OG10 - OS30 Soa IC - UNAE Puglia n. 202
www.spimsrl.com - info@spimsrl.com – spimcertificata@pec.spimsrl.com
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy consultando il sito www.spimsrl.com



S.P.I.M. s.r.l.
Sistemi per ENERGIA e
TELECOMUNICAZIONI



Manfredonia 23/06/2016
 Prot. n. 16025/02/ra

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
DEL FORTORE
 Contrada Finocchito
71017 – Castelnuovo Della Daunia (FG)

Oggetto: Relazione Tecnica stato di fatto della Cabina Elettrica di Consegna 20kV

Con l'affidamento dei lavori relativi alla "Fornitura e posa in opera di nuovi scomparti MT Cabina di Trasformazione CMT presso l'impianto di Potabilizzazione del Fortore – Castelnuovo Della Daunia (FG). - Rif. Ordine di acquisto prot. N.0024330 del 04/03/2016"; come previsto dal Disciplinare Tecnico DOPEM, negli oneri a ns. carico è previsto la "dichiarazione di adeguatezza" della cabina di consegna ENEL in nome e per conto di AQP, alle autorità ed enti competenti.

Per tale scopo, è stato attentamente verificato lo stato di fatto della cabina elettrica di consegna ENEL, la documentazione disponibile e le relative certificazioni rilasciate nell'esecuzione della stessa.

Nella cabina elettrica di consegna ENEL è installato un Quadro di MT 20kV tipo Siemens 8DH10, anno di costruzione 2007 con l'unità di Arrivo Generale con sezionatore rotativo di linea isolato in SF6 ed interruttore generale (DG) Interruttore sottovuoto 3AH1 e dispositivo di protezione (PG) relè di protezione (F50, F51, F51N) della Thytronic tipo SIF5600#2F200 e TA e TO con corrente secondaria .../1A. Cavi di potenza di ingresso di sezione 1x95mmq. Il tutto è conforme alla DK5600.

Per quanto sopra esposto, al fine di rilasciare la "Dichiarazione di Adeguatezza" della cabina di consegna ENEL, in conformità alla Norma CEI 0-16, si rende necessario l'installazione del dispositivo di protezione generale (PG) conforme alla Norma CEI 0-16, l'installazione della bobina di minima tensione sull'interruttore sottovuoto 3AH1, l'installazione di un gruppo di continuità UPS come fonte di alimentazione ausiliaria autonoma.

In considerazione alla necessità di evitare l'apertura dell'interruttore generale arrivo linea MT 20 kV per la presenza della bobina di minima tensione (causa di improvvisa mancanza dell'alimentazione ausiliaria), e quindi il fuori servizio dell'alimentazione elettrica dalla rete ENEL, è opportuno installare un relè di protezione dotato di Data logger, ed evitare l'installazione della bobina di minima tensione sull'interruttore generale (previsto dalla Norma CEI 016).

Pertanto, in allegato alla presente, l'offerta per la fornitura di un relè di protezione (F50, F51, F51N) con Data Logger tipo Thytronic NA016:

- l'Offerta n.65 del 23.06.2016 per la fornitura del relè PG per l'adeguamento della cabina di consegna ENEL in conformità alla Norma CEI 0-16;
- documentazione fotografica del quadro MT della cabina elettrica di consegna ENEL.

S.P.I.M. S.r.l.
 Antonio Rignanese

S.P.I.M. s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE
 Antonio Rignanese

S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica km 173+000 – 71043 MANFREDONIA (FG) - Tel. 0884.543322 – Fax 0884.543445

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia C. F. e P. IVA n. 01860810710 - REA n. 154458 - CAPITALE SOC. € 75.000,00 I. V.
 Energy Service COmpany - ISO 9001/2008 Bureau Veritas - Attestazione SOA OG9 – OG10 - OS30 Soa IC - UNAE Puglia n. 202
 www.spimsrl.com - info@spimsrl.com – spimcertificata@pec.spimsrl.com

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy consultando il sito www.spimsrl.com



S.P.I.M. s.r.l.
Sistemi per ENERGIA e
TELECOMUNICAZIONI



Manfredonia 30/06/2016
Prot. n. 16025/02/ra

UNA COPIA DI TUTTO IL DOCUMENTO
A ENEL IN DATA 30/06/2016 DALLA DOTT.
SILVIA DEL FORTORE
UNA COPIA DI TUTTO IL DOCUMENTO
A ENEL IN DATA 30/06/2016 DALLA DOTT.
SILVIA DEL FORTORE

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
**IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
DEL FORTORE**
Contrada Finocchito
710134 Castelnuovo Della Daunia (FG)
c.a. Geom. Mario Fortunato

Oggetto: Fornitura e posa in opera di nuovi scomparti MT presso l'impianto di Potabilizzazione del Fortore – Castelnuovo Della Daunia (FG).
Rif. Ordine di acquisto prot.

In riferimento all'oggetto, in allegato Vi trasmettiamo N° 3 copie della seguente documentazione:

- 1) – Dichiarazione di Adeguatezza;
- 2) – Dis. n. EC/BV/1625MT/A2 " Cabina Arrivo ENEL e Smistamento
- Schema Unifilare MT 20kV";
- 3) – Copia rapporto di verifica relè di protezione tipo NA016#5M10 Numero di serie 227870 della Thytronic S.p.A.;
- 4) – Copia manuale d'uso del relè di protezione tipo NA016#5M10 Numero di serie 227870 della Thytronic S.p.A.;
- 5) – Rapporti di prova del complesso DG+PG d'intervento protezione I>> e Io>> e tempo di apertura dell'interruttore;
- 6) – Certificato di Collaudo dello strumento di prova T 1000 PLUS Nr. di serie 2010/16980 della I.S.A. S.r.l.
- 7) - Certificato di precisione e rintracciabilità e Dichiarazione "CE" di Conformità dello strumento di prova T 1000 PLUS Nr. di serie 2010/16980 della I.S.A. S.r.l.

Distinti Saluti

S.P.I.M. S.r.l.
(Antonio Rignanese)

S.P.I.M. s.r.l.
MANFREDONIA (FG)

PER RICEVUTA

[Handwritten signature]
22/06/2016


[Handwritten signature]

S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica km 173+000 - 71043 MANFREDONIA (FG) - Tel. 0884 543322 - Fax 0884.543445

Reddito Impres. C.C.I.A.A. di Foggia C.F. e P. IVA n. 01500910731 - REA n. 151458 - CAPITALI E SOC. € 25.000.000,00
 Strada, Servizi Company - SO 97012048 S. eaa Ventus - Assistenza SOA OGS - OG 01 - OS 40 Se - C. UNAE Puglia -
 www.spim.com - info@spim.com - E-mail: riccata@del.spim.com
 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy consultando il sito www.spim.com



S.P.I.M. s.r.l.
Sistemi per **ENERGIA e**
TELECOMUNICAZIONI



Manfredonia 22/08/2016
Prot. n. BV16025/01/ra
Raccomandata A.R. n.15070042568-3

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MICRO AREA TERRITORIALE SUD
ESERCIZIO RETE PUGLIA E BASILICATA
DTR-PUB/ESR/CMR
Casella Postale 1031
Via Tenente Casale, 39
70100 – BARI (BA)

Oggetto: Trasmitter **DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA** con allegati per Cabina arrivo ENEL e Smistamento 20kV – POD: IT001E00012565 – Acquedotto Pugliese S.p.A. Impianto di Potabilizzazione del Fortore Loc.tà Finocchito-71017 Castelnuovo della Daunia (FG)

Con riferimento all'oggetto, per incarico dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Impianto di Potabilizzazione del Fortore, in allegato alla presente, inviamo n. 1 copia della seguente documentazione:

- 1) – Dichiarazione di Adeguatezza;
- 2) – Dis. n. EC/BV/1625MT/A2 “ Cabina Arrivo ENEL e Smistamento
- Schema Unifilare MT 20kV”;
- 3) – Copia rapporto di verifica relè di protezione tipo NA016#5M10 Numero di serie 227870 della Thytronic S.p.A.;
- 4) – Copia manuale d'uso del relè di protezione tipo NA016#5M10 Numero di serie 227870 della Thytronic S.p.A.;
- 5) – Rapporti di prova del complesso DG+PG d'intervento protezione I>> e Io>> e tempo di apertura dell'interruttore;
- 6) – Certificato di Collaudo dello strumento di prova T 1000 PLUS Nr. di serie 2010/16980 della I.S.A. S.r.l.
- 7) - Certificato di precisione e rintracciabilità e Dichiarazione “CE” di Conformità dello strumento di prova T 1000 PLUS Nr. di serie 2010/16980 della I.S.A. S.r.l.

Distinti Saluti

S.P.I.M. S.r.l.

(Antonio Rignanesi)

S.P.I.M. s.r.l.
MANFREDONIA (FG)
Antonio Rignanesi

S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica km 173+000 – 71043 MANFREDONIA (FG) - Tel. 0884.543322 – Fax 0884.543445

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia C. F. e P. IVA n. 01860810710 - REA n. 154458 - CAPITALE SOC. € 75.000,00 I. V.
Energy Service Company - ISO 9001/2008 Bureau Veritas - Attestazione SOA OG9 – OG10 - OS30 Soa IC - UNAE Puglia n. 202
www.spim srl.com - info@spim srl.com – spimcertificata@pec.spim srl.com

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy consultando il sito www.spim srl.com

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA**Dati del cliente**

Cliente **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** Livello di tensione della fornitura **AT X MT**

Tipo di utenza: **X cliente finale** produttore autoprodotto

Potenza disponibile (kW) **1000** **POD IT001E00012565**

Indirizzo **CONTRADA FINOCCHITO-71017 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA** Provincia **FOGGIA**

Recapiti telefonici **Tel. 0881/515877 - Fax. 0881/558847**

Requisiti e prove di cui alle Modalità per l'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

- Requisiti semplificati di cui all'Art. 39, commi 39.2 e 39.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11
- Requisiti di cui alla lettera A.1 delle Modalità per l'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
- Requisiti di cui alla lettera A.2 delle Modalità per l'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
- Prove di cui alla lettera A.3 delle Modalità per l'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

(Qualora sia installata ex novo una PG conforme all'Allegato D della CEI 0-16, è sufficiente la sola prova 2 per attestare che il DG apra i suoi contatti entro i tempi massimi previsti, ovvero 200 ms; qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16 sia DG, è sufficiente la prova con pulsante di sgancio)

(Facoltativo e in alternativa fra loro)

- Disponibilità di log sulle protezioni generali.
Disponibilità di log sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.

(Da compilare anche per utenti con i requisiti semplificati di cui all'Articolo 39, commi 39.2 e 39.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11, qualora sia presente un interruttore automatico)

La taratura delle protezioni generali è stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite dall'impresa distributrice **ENEL DISTRIBUZIONE** in data 05/05/2016 con lettera E-MAIL

Informazioni aggiuntive non applicabili a utenti con i requisiti semplificati di cui all'Articolo 39, commi 39.2 e 39.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11):

- In presenza della sola prot. 5IN: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite = 400 m)
- Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati: kVA
- Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo: kVA

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza

Nome e cognome **RIGNANESE ANTONIO Ditta S.P.I.M. S.r.l.**

- Responsabile tecnico di cui alla deliberazione ARG/elt 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera a)
- Professionista di cui alla deliberazione ARG/elt 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera b)
- Responsabile dell'ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione ARG/elt 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera c)

Con la presente attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato risponde al vero.

Data e luogo **Castelnuovo della Daunia (FG) 30/06/2016** Firma e timbro

S.P.I.M. s.r.l.
71043 MANFREDONIA (FG)
S.S. 69 km. 173
Tel. 0884 543322 - 0884 549063

Dichiarazione del cliente

Con la presente dichiaro che non porrò alcun ostacolo a eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice effettuati allo scopo di verificare l'effettiva adeguatezza degli impianti ai requisiti tecnici previsti, pena la revoca della presente dichiarazione.

Data e luogo **Castelnuovo della Daunia (FG) 30/06/2016** Firma

¹ In questo caso (utente con i requisiti semplificati e presenza di un interruttore automatico) la sola regolazione da riportare è quella relativa alla protezione da cortocircuito, soglia I >>>)

² I limiti contenuti nella RTC si applicano solo a trasformatori aggiunti dopo il 1° settembre 2008

Avviso di ricevimento

compilazione a cura del mittente

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio di _____


compilazione a cura del mittente

Destinatario **ENEL DISTRIBUZIONE SpA DIVISIONE INFRASTRUTTURE RETI**

Via **VIA TENENTE CASALE, 39 - CASELLA POSTALE 1031**

C.A.P. **70100** Località **BARI (BA)**

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____
(Nome e Cognome)



Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCom 385/12/CONS del 20 giugno 2013:
- invii multipli a un unico destinatario
- sottoscrizione rifiutata



15070042568-3

Posteitaliane

EP161621603 - Mod. 22 R - MOD. EUROPE (formato - 8x11) Ed. 09

SOLO RACCOMANDATE E RACCOMANDATE ASSICURATE

RACCOMANDATA

ATTI UFFICIO

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde. Si prega di compilare a cura del mittente e macchinina o in stampatello.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

DESTINATARIO

VIA TENENTE CASALE, 39 - EP 1031

VIA/PIAZZA

70100 C.A.P.

BARI COMUNE

BA PROV.

MITTENTE

S.P.I.M. s.r.l.

71043 MANFREDONIA (FG)

VIA/PIAZZA

S.S. 89 Km. 173

C.A.P.

71043

Tel. **0874 543322 - 0874 543069**

N. CV. _____ P. CV. _____ PROV. _____

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

Contrassegnare la casella interessata

Via aerea A.R.

Assegno e _____ (in cifra)

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

Avviso di ricevimento

compilazione a cura del mittente

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

150700425683

Numero

Data di spedizione 24/08/2016 13:08 Dall'ufficio di FRAZ. 26028 Sez. 12 MANFREDONIA

compilazione a cura del mittente

Destinatario **ENEL DISTRIBUZIONE SpA DIVISIONE INFRASTRUTTURE RETI**

MAIL ROOM - ENEL **39 - ~~Enel Distribuzione~~**

c/o BEE TEAM S.p.a **(A)**


Via Laurentina 118-km 26,700

00040 Loc. Santa Procula

POMEZIA (RM) **ACCETTATO** **30 AGO. 2016**

via dell'incaricato alla distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 delle Delibere AGCom 385/12/CONS del 20 giugno 2013:
 • Invi multipli a un unico destinatario
 • Sottoscrizione rifiutata



Bollo dell'ufficio di distribuzione

Posteitaliane

Avviso di ricevimento



Da restituire a _____

S.P.I.M. s.r.l.
71043 MANFREDONIA (FG)
S.S. 89 Km. 173
Tel. 0884.543322 - 0884.549063

Mod. 2100 - Mod.03048 - Ed. 07/15 - EP2158A2100A - SL (3)

1 111 00 11 310 0 1111 111 1

N. Raccomandata

15070042568-3



Posteitaliane

EP1816EP1825 - Mod. 72 R - MOD. 042008 (04-09) - 81 (1) Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	F. NEB. DISTRIBUZIONE S.p.A		N° CIV. 20 PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA TENENTE CASALE, 39 - CE 1031		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	B.N.R.	
	MITTENTE	S.P.I.M. s.r.l.		N° CIV.
VIA / PIAZZA	71043 MANFREDONIA (FG)		PROV.	
C.A.P.	S.S. 89 Km. 173			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		Assegno €		(in cifre)

Spazio 26024

Se: 1. Operaz. 101

Causale:

24/08/2016 13:08

147

tariffa

65 Affr € 1.60

AR

Bollo
(accettaz one manuale)

TASSE

Esito della Spedizione

Gentile cliente,

riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di RACC. GENERICHE 150700425683:

La spedizione è stata consegnata in data 30/08/16 .

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
24-08-2016 13:08:05	Preso in carico	MANFREDONIA FG
24-08-2016 19:35:49	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	MANFREDONIA FG
25-08-2016 17:01:24	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	BARI BA
26-08-2016 16:04:24	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	BARI BA
28-08-2016 23:59:17	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	FIUMICINO RM
29-08-2016 10:45:31	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	FIUMICINO RM
30-08-2016 06:14:55	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	POMEZIA RM
30-08-2016 12:02:32	In consegna	POMEZIA RM
30-08-2016 13:23:09	Consegnata	POMEZIA RM

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti
Poste Italiane