

u/16661

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 006228 del 17/01/17

Al Direttore Approvvigionamento idrico – DIRAP
Al Direttore Procurement - DIRPR
Al Direttore Pianificazione Investimenti -INVDG
Al Direttore Internal Audit – IAUAM

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

u5615125

Oggetto	Riparazione urgente del motoriduttore a servizio del sedimentatore acque industriali della linea fanghi dell'impianto del Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.O.	DIRAP – POTAP
Descrizione del disservizio	Anomalia al motoriduttore del sedimentatore acque industriali della linea fanghi a servizio dell'impianto con necessità di sostituzione del riduttore non più riparabile a causa dell'usura ed all'obsolescenza di quello esistente. Il nuovo riduttore è disponibile in magazzino
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento del sedimentatore della linea fanghi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/01/17 – manutenzione
Primi interventi adottati	Limitazione del trattamento di sedimentazione delle acque industriali
Termini di consegna	1 settimana
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino del motoriduttore, comprendente: - L'estrazione del vecchio riduttore - Modifiche di carpenteria metallica per adeguare il successivo posizionamento di quello nuovo - Posa in opera del nuovo riduttore, già disponibile sull'impianto - Verifica di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	PFT Tecnologie di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista nel settore
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.906,10 + IVA

b



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 009 /2017 del 13.01.2017 ditta PFT
Allegati	Preventivo n. 09 /2017 del 13.01.2017 ditta PFT

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta



EN 1090-1:2009+A1:2011

TECNOLOGIE

di Palladino Fabrizio
C. Da Piano, sn - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
C.F.: PLLFRZ73E23H926J - P.I. 02251230716

n° Preventivo 09/2017	Data documento: 13/01/2017	Destinatario nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Impianto di Potabilizzazione Locone - Minervino Murge indirizzo: P.IVA
---------------------------------	--------------------------------------	---

IMPIANTO DI: Potabilizzazione Locone


OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale del riduttore di trazione relativo al sedimentatore

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE
AP1 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale del riduttore di trazione relativo al sedimentatore: - estrazione del vecchio motoriduttore; - modifiche di carpenteria metallica al fine di adeguare il successivo posizionamento del nuovo; - posa in opera del nuovo motoriduttore fornito dalla committenza; - verifica finale di funzionamento.	cad	1,00	€ 2.723,00	€ 2.723,00
			SOMMANO	€ 2.723,00
Imponibile	Sconto	Iva 22%	Imponibile scontato	totale Ivato
€ 2.723,00	30%	€ 419,34	€ 1.906,10	€ 2.325,44

ANALISI PREZZO 1

OGGETTO: AP1 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale del riduttore di trazione relativo al sedimentatore:
 - estrazione del vecchio motoriduttore;
 - modifiche di carpenteria metallica al fine di adeguare il successivo posizionamento del nuovo;
 - posa in opera del nuovo motoriduttore fornito dalla committenza;
 - verifica finale di funzionamento.

DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prodotti Parziali	Importo Totale
MANODOPERA					
n.02 operaio specializzato	ore	56,00	€ 29,30	€ 1.640,80	
TOTALE					€ 1.640,80
NOLI, MATERIALI E MEZZI D'OPERA					
Ausilio camion con gru	kg	10,00	€ 44,96	€ 449,60	
Profili in acciaio zincati - U100 e lamiera s:80/10	kg	20,00	€ 3,10	€ 62,00	
TOTALE					€ 511,60
SOMMA DEI PREZZI					€ 2.152,40
SPESE GENERALI 15%					€ 322,86
SOMMANO					€ 2.475,26
UTILI IMPRESA 10%					€ 247,53
TOTALE A CORPO					€ 2.722,79
PREZZO DA APPLICARE ARROTONDATO / A CORPO					€ 2.723,00



*Impianto di potabilizzazione
Locone*

Minervino Murge,

Al Responsabile Area Potabilizzazione
ing. Mauro SPAGNOLETTA
BARI

Oggetto: Intervento di riparazione del motoriduttore a servizio del sedimentatore acque industriali della linea fanghi dell'impianto di potabilizzazione del Locone.
Nulla Osta al pagamento

Si attesta che la ditta "PFT Termoidraulica di Palladino Fabrizio, ha regolarmente eseguito l'intervento oggettivato, come da Informativa di emergenza prot. n°006228 del 17.01.2017 e disposizione verbale effettuata in pari data.

Pertanto, si certifica che l'intervento effettuato dalla ditta PFT è stato regolarmente eseguito e si dà il Nulla Osta al pagamento dell'importo di € 1.906,10.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dell'impianto
ing. Vincenzo SANFORO*

