

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese 1 - 22/11/2016 - 0122177



Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI Alla Direzione DIRTC/IAUTC BARI Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 **BARI**

Oggetto	AGDFG0085 DEPURATORE DI SAN SEVERO Sostituzione di n°3 valvole Clapet da DN 350 mm presso stazione sollevamento iniziale liquami grezzi.
Impianto	Depuratore di SAN SEVERO
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	Presso la stazione di sollevamento iniziale liquami grezzi, dal 09/07/2016 al 13/07/2016, si è accertato, mediante preliminare verifica alle 3 elettropompe, che le n°3 valvole a Clapet da DN 350 mm, collocate sulle rispettive elettropompe di sollevamento alla stazione di grigliatura fine, risultano non funzionanti con le valvole inceppate sulla posizione di apertura massima. Tale configurazione determina il ritorno in vasca del liquame sollevato in concomitanza con il funzionamento parziale delle elettropompe. Ciò comporta quindi il malfunzionamento di tale stazione oltre a quelle a valle determinando inoltre incremento dei costi gestionali. A seguito di verifiche ed accertamenti, effettuate dai responsabili della manutenzione, risultano non riparabili le valvole perchè fuori commercio i relativi pezzi di ricambio. Pertanto è necessario sostituire urgentemente le apparecchiature sopra indicate con altre nuove.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: - Sostituire apparecchiature andate completamente fuori uso; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del

Pagina 1 di 4 Rev. 2 del 31/01/2014



Par. 5.5 PG 3.02

	Gestione Acquisti Forniture e Servizi		
	Servizio;		
	- Mantenimento degli standards di Servizio.		
D.4. I			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo		
disservizio e persone interessate	FORNITURE IN OPERA: Ditta C.E.L. Elettromeccanic		
Primi interventi adottati	Industrie Service Sas Via Di Tressanti 1 [^] Traversa Sn 71121 Foggia Tel.0881 722520 Fax 0881 561765 P.Iva/C.F 01553540715		
Termini di consegna	IMMEDIATA		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	 Verifica intasamento delle Nr. 3 pompe di sollevamento, smontaggio voluta con disostruzione della stessa e pulizia girante, rimontaggio della voluta con la girante. Verifica intasamento delle Nr. 3 Valvole a Clapet da DN350, smontaggio dei coperchi di ispezione, sbloccaggio da intasamento con ripristino posizione dei dischi, rimontaggio, messa in servizio e verifica funzionalita dell'impianto di sollevamento. Demolizione inghisaggio per smontare le vecchie valvole, mediante l'ausilio di martello demolitore, asportazione di cls presso la circonferenza di ancoraggio del tubo di collegamento alle valvole a Clapet, smontaggio delle Clapet usurate con la sostituzione delle nuove. Inghisaggio dei tubi con cemento. MATERIALI IMPIEGATI Valvole a CLAPET in ghisa flangiate PN10-16 DN 350 Duesse/Caprari nr 3 Guarnizioni DN 350 nr 6 Bulloni acciaio Zincato 20X90 nr100 Dado acciaio zincato M20 nr100 Consegna: IMMEDIATA Sconto: 5% IVA: Esclusa Validità offerta: 30 giorni Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di S SEVERO, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. 		





Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Gestione Acquisti Forniture e Servizi	<u> </u>		
	Ulteriori Precisazioni:			
	 il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai rec di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti Direttiva Macchine CEE 89/392; 			
	- le apparecchiature elettriche ed i relativi c	ablaggi dovranno essere		
conformi alle norme CEI; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazi corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando l opere che dovranno essere eseguite e che non rient fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione te tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende propos specifiche e caratteristiche tecniche delle appa elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli de funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, rispettive case costruttrici e relative referenze e eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparect fornite, anche su quelle non di propria produzione.		evidenziando le eventuali che non rientrano nella sta relazione tecnica sulla sintende proporre, con le delle apparecchiature i dettagli descrittivi di parecchiature proposte, i mbro, i dati di lavoro e di o, indicando, peraltro, le referenze e fornendo sutte le apparecchiature		
	- la consegna dovrà avvenire previe intese con AOP, preposto:	il personale di		
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: Ditta C.E.L. Elettromeccanica Industrie Service Sas Via Di Tressanti 1 [^] Traversa Sn 71121 Foggia Tel.0881 722520 Fax 0881 561765 P.Iva/C.F 01553540715			
	- Relativamente ai lavori summenzionati tramite regolare appalto le attività specialistica sulle opere elettromeccaniche Territoriale AV/FG, Area Gestione Eserciz	della manutenzione presso la Macro Area		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Occorre assicurare la continuità di esercizio della manutenzione ordinaria specialistica e l'adeguamento in emergenza della stazione in parola.			
	Sostituzione di apparecchiature andate fuori uso per eccessiva ossidazione e vetustà con altre aventi superiori caratteristiche tecniche e funzionali,			
Costo preventivato dei lavori e/o scrvizi richiesti	LAVORI E FORNITURE IN OPERA: Ditta C.E.L. Elettromeccanica Industrie Tressanti 1^ Traversa Sn 71121 Foggia 0881 561765 P.Iva/C.F 01553540715	Tel.0881 722520 Fax		
	Totale Lavori E Forniture	€ 8 731,19		

Mod/PG3.21/04



Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	A Detrarre Sconto Del 5 %	€	436,56
	Importo Totale Lavori	€	8 294,63
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato . Sconto Del 5 %.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Nr. 14 del 12/07/2016 € 8 294,63 + IVA		
Allegati	 Rapportino di intervento tecnico manutentivo da parte del responsabile di impianto; OFFERTA Nr. 14 del 12/07/2016 € 8 294,63 + IVA LAVORI E FORNITURE IN OPERA: Ditta C.E.L. Elettromeccanica Industrie Service Sas Via Di Tressanti 1[^] Traversa Sn 71121 Foggia Tel.0881 722520 Fax 0881 561765 P.Iva/C.F 01553540715 		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	x
-----------------	--------------	---

PREZZI DELLE FORNITURE E DELLE LAVORAZIONI SONO CONGRESIO

Il tecnico incaricato dell'Area Depurazione Foggia

Ingegneria di Processo e Investimenti

Geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: Il Manager

Ing. Danilo Ançora

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 4 di 4