

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2017 - 0022227



Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di trattamento di sedimentazione finale.
Impianto	Impianto depurativo di Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura tubazioni esterne in acciaio DN 150 a servizio della linea fanghi di ricircolo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della stazione evitando versamenti sul suolo con conseguente inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione delle carpenterie metalliche ed apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 30/11/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione linee di trattamento e verifica usure.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di rifacimento tratto di tubazione a servizio delle pompe 1 e 2 del ricircolo fanghi, smontaggio della tubazione esistente e montaggio della nuova costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - Mt. 7,00 di tubo in acciaio al carbonio SS(senza saldature) da 6"; - N. 2 curve a saldare da 6"; - N. 6 flangia a saldare DN 150; - N. 6 guarnizione per flangia DN 150; - N. 48 viti zincata 18x80 completa di dado e rondella;







acquedotto
pugliese
Acqua. bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica BATTISTA di Roberto Battista – 76125 Trani (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.419,46 (duemilaquattrocentodiciannove/46) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 2.546,80 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo/scheda tecnica di lavoro N. 98 del 02/12/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci