



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 27/10/2017 - 0126922



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di ossidazione biologica dei fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria della soffiante "Robuschi" al servizio della stazione di ossidazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di macchine ed apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche per la produzione di aria presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione, anche in considerazione dell'imminente visita da parte di organi esterni presso l'impianto in parola.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06/09/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica avaria apparecchiatura e compatibilità con altra macchina di pari caratteristiche disponibile presso altro impianto.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino sistema di adduzione aria al comparto biologico mediante sostituzione di soffiante "Robuschi" ormai irreparabile con altra di pari caratteristiche marca "Aerzen" proveniente dall'impianto depurativo di Corato, previa realizzazione di modifiche sulla tubazione di mandata in acciaio verniciato con esecuzione di tagli, f.p.o di n. 1 curva 45° DN 125, n. 1 riduzione da DN 200 a DN 125 e mt. lin.1,00 di tubo DN 125, compreso il carico presso l'impianto di Corato, il trasporto, lo scarico e il posizionamento presso l'impianto di Margherita di Savoia.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l. – C.da Ramunno di sotto Zona C, 61/F – 70015 Noci (BA).



acquedotto
pugliese
Acqua. Bene. Costante

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.600,00 (duemilaseicento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.766,91 – sconto 6%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 158/17 RG del 11/09/2017
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vigucci