



acquedotto
pugliese
Acqua. Bene. Comune.

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145421



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione ralla centrale carroponete e ripristino convogliatore conico chiariflocculatore B5G
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni - Laterza - (TA)
U.T.	DOPAP - Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio carroponete e cedimento strutturale convogliatore conico chiariflocculatore B5G
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di ripristinare il funzionamento del chiariflocculatore B5G in quanto la mancata disponibilità dello stesso può provocare il superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27/09/2017 da parte dei Capitano di conduzione al Responsabile dell'Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione ralla centrale carroponete e ripristino convogliatore conico chiariflocculatore B5G.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. Via Massafra, 01 - 74123 Taranto
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in lavorazioni meccaniche
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.200,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi sono congrui in considerazioni di esperienze precedenti.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consumativo della ditta)	Offerte ditta Allmec S.r.l. n.17PR100 e 17PR101 del 29/09/2017



acquedotto
pugliese
REGIONE PUGLIA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerte della Alimec S.r.l. n.17PR100 e 17PR101 del 29/09/2017
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------------	--	--------------	-------------------------------------	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori



allmec s.r.l.
costruzioni meccaniche di precisione

Via Massafra, 101 - 74123 Taranto - Tel. 099.4752851 - Fax 099.4716061 - e-mail: tuttomec@tin.it
 p.I.V.A. 02288440734 - C.C.I.A.A. di Taranto REA n.136391 www.allmecsr.it



Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI BA
ITALIA

Ns. Rif. 17PR100
 Taranto, li 29/09/2017

Vs. Richiesta _____ **REV.01**

Alla C. A. **ING. D'ANDRIA**

A seguito Vs. richiesta ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per:

**- SOSTITUZIONE RALLA SU CARROPONTE CHIARIFLOCCULATORE B5g -
 Impianto di Potabilizzazione del Sinni**

Descrizione	u.m.	Q.tà	Prezzo Unit	Importo
Verrà eseguito:				
- Smontaggio collettore di mandata fanghi mediante idonea attrezzatura				
- Smontaggio e allontanamento dell'agitatore sottostante il riduttore				
- Sollevamento traliccio				
- Smontaggio e spostamento castelletto superiore				
- Smontaggio e sollevamento motoriduttore e allontanamento dall'area di lavoro				
- Sollevamento basamento riduttore				
- Sostituzione ralla di Vs. fornitura				
- Costruzione, fornitura e posa in opera N.2 blocchetti a tre vie completi di N.6 tubi per alta pressione e raccorderia per lubrificazione ralla				
- Costruzione, fornitura e posa in opera N.2 piastra di fermo antirotazione pernoni campana motoriduttore				
- Sostituzione giunto rotante di Vs. fornitura				
- Fornitura e sostituzione N.50 bulloni zincati M20x80 completi di dadi e rondelle				
- Fornitura e sostituzione N.26 bulloni zincati M20x60 completi di dadi e rondelle				
- Rimontaggio del tutto, ingrassaggio e prove di funzionamento				
Prezzo a corpo complessivo:		1	4.920,00	4.920,00

Importo complessivo I.V.A. esclusa € 4.920,00

Trasporto
Consegna
Pagamento

Cordiali Saluti
 Di Mira Domenico

cell.: 389.973.68.96



allmec s.r.l.
costruzioni meccaniche di precisione

Via Massafra, 101 - 74123 Taranto - Tel. 099.4752851 - Fax 099.4716061 - e-mail: tuttomec@tin.it
p.I.V.A. 02288440734 - C.C.I.A.A. di Taranto REA n.136391 www.allmecsr.it



Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI BA
ITALIA

Ns. Rif. 17PR101
Tarantò, li 29/09/2017

Vs. Richiesta

Alla C. A. **ING. D'ANDRIA**

A seguito Vs. richiesta ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per:

RIPRISTINO SOSTEGNI CONVOGLIATORE CONICO SU VS. CARROPONTE CHIARIFLOCCULATORE B5 g
Impianto di Potabilizzazione del Sinni

Descrizione	u.m.	Q.tà	Prezzo Unit	Importo
Fornitura e saldatura in opera N.16 sostegni saldati e verniciati composti da quadro pieno da 35 x L=500 verticali e quadro da 50 a quadro per giunzione IPE da 600 con cono convogliatore				
Prezzo a corpo complessivo:		1	1.280,00	1.280,00

Importo complessivo I.V.A. esclusa € 1.280,00

Trasporto
Consegna
Pagamento

Cordiali Saluti
Di Mira Domenico

cell.: 389.973.68.96