



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di sedimentazione primaria.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo – Terlizzi.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione di estrazione fanghi a servizio del sedimentatore primario A.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo, evitare sversamenti di fango sul suolo e preservare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e manutenzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA – BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/05/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione tubazioni per individuazione perdite.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Incamiciatura della vecchia tubazione di estrazione fanghi primari mediante f.p.o. di Mt. lin. 13,60 di nuova tubazione in acciaio inox AISI 304 DN 125 completa di n. 3 flange, n. 1 saracinesca, guarnizioni e bulloneria varia; esecuzione di scavi e rinterri con ausilio di mezzi meccanici, f.p.o. di pozzetto di ispezione completo di grigliato e asta di manovra per la movimentazione della saracinesca. Installazione di tronchetto DN 200 sulla tubazione di ricircolo fanghi a servizio del sedimentatore secondario.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l. – C.da Ramunno di sotto, Zona C 61/F – 70015 Noci (BA).



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.530,00 (undicimilacinquecentotrenta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 13.565,00 – sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 096/17 FM del 15/05/2017
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti		X	
-----------------	--	--	--------------	--	---	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci