



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 23/07/2018 - 0076868



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria della griglia Huber Ro1/1600/6 a servizio della stazione di grigliatura fine.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Andria
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della griglia Huber Ro1/1600/6 fine, per avaria organi meccanici e di automazione tale da non garantire la separazione dei solidi dalle acque di scarico con ripercussioni sull'andamento del processo depurativo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la corretta funzionalità della griglia separando i solidi dalle acque di scarico in modo tale da garantire il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 07.06.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di grigliatura, richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento in corso d'opera.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	I lavori da realizzare sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• Smontaggio della griglia con ausilio di gru, pulizia della stessa;</li><li>• Smontaggio in più parti per verifica se occorrono altri pezzi di ricambio;</li><li>• Montaggio di nuovi pezzi e ricomposizione dell'intera griglia, allineamento pettine e contro pettine;</li><li>• Collocamento della griglia, fissaggio e collegamenti vari con messa in esercizio della stessa.</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile, Via ex SS 377 per Mottola km 0.500 s.n., 70015 - Noci (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento da eseguire apportando uno sconto del 15%; officina autorizzata alla manutenzione della griglia Huber.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 21.119,54 (Ventunomilacentodiciannove/54) + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 3168/2018 REV.1 DEL 08.06.2018.
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:  
Il Dirigente  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**