



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 23/01/2019 - 0007452



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

Oggetto	Impianti depurativi della Provincia di Foggia (Fg) Riparazioni di apparecchiature elettromeccaniche presso vari impianti di Depurazione.
Impianto	Impianti depurativi della Provincia di Foggia (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	Fuori servizio delle seguenti apparecchiature: Castelluccio dei Sauri sollev.to Flygt matr. 033071 da kw 0,80; Orta Nova soll.to equalizzazione Flygt matr. 1630480 da 4,7 Kw; Orta Nova soll.to equalizzazione ABS 0053502 da 7,2 Kw; Casalvecchio di P. equalizz.ne ABS matr. 0156723 da 1,9 Kw; Stornara ricircolo fanghi Flygt 0760371 da 2 Kw; Borgo Mezzanone ricircolo fanghi Caprari 229326/6 da 1,75 kw; San Severo disidratat. fanghi motore Fimet 9960902 da 4 Kw. Ortanova - PD36093C equalizzazione € 1.612,80 Ortanova - PD36093C equalizzazione € 929,74 Totale Ortanova € 2.542,54 Castelluccio dei Sauri - PD34893P € 500,39 Casalvecchio di Puglia - PD30693C € 704,21 Stornara - PD36593C € 937,18 B.go Mezzanone - PD35293C € 449,06 San Severo - PD32593C € 397,58 TOTALE € 5.530,96
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; Mantenimento degli standard di Servizio Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	centralizzato di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori presso gli impianti di depurazione della STO di AV/FG.
	A far data dal 02 gennaio 2019 al 17 gennaio 2019 il Gli RCM degli impianti della Provincia di Foggia hanno comunicato di volta in volta i disservizio al Responsabile ing. Nicola Tselikas
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – interventi già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione e recupero apparecchiature dall'impianto depurativo e trasporto in officina; - Smontaggio, verifica e pulizia componenti; - Sabbatura; - Sostituzione componenti usurati; - Montaggio; - Verniciatura; - Prove di funzionamento; - Trasporto e montaggio in impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	CAGNO SRL - Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 5.530,96
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconti del 56,00% su ricambistica sconto del 60% su kilomtrica - costo della manodopera applicato 21,11 €/h
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivi dal n°1 al n° 7.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	
-----------------	--	--------------	--

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora