



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 23/07/2019 - 0061932



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID Bisceglie - Ripristino funzionale della linea biogas, della centrale termica e della torcia di combustione.
Impianto di depurazione	ID Bisceglie
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della linea di trattamento biogas con conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza e del processo di digestione a caldo dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire le condizioni di sicurezza annesse all'utilizzo del biogas evitando che lo stesso si disperda in atmosfera. Assicurare l'ottimale digestione dei fanghi, ai fini del loro corretto smaltimento e della tutela ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/01/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Ripristino della funzionalità della centrale termica con taratura della combustione aria/biogas del bruciatore, mediante strumenti di analisi, avviamento delle pompe di ricircolo acqua e fanghi scambiatore di calore, verifica e regolazione della strumentazione di sicurezza;• Scarico condensa della linea biogas e ripristino delle guardie idrauliche filtri a ghiaia;• Isolamento del gasometro ed apertura dei by-pass del biogas per le utenze;• Fornitura e posa in opera di n. 1 manometro inox per biogas D100 0-60 mBar completo di valvola di intercettazione da ½ " e n. 2 pressostati del tipo antideflagrante a norme ATEX per automazione della torcia di funzionamento automatico escludendo il gasometro.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista, Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in riferimento alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.000,00 (tremila/00) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 17/049 del 17/04/2019
Allegati	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**