



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/04/2019 - 0033945

Prot. -



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Andria – Manutenzione straordinaria alla stazione di sollevamento iniziale.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della coclea a servizio della suddetta stazione causa avaria motore elettrico e della pompa a pistoni per ingrassaggio; il fermo pregiudica il funzionamento della stazione di sollevamento iniziale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto funzionamento di macchine ed apparecchiature, salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento e garantire le condizioni di igiene sul luogo di lavoro.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19.03.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento, a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Interventi in corso.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	• Smontaggio apparecchiature fuori servizio e verifica guasto su linea elettrica ingrassatore automatico e successivo ripristino di quest'ultimo; • Sostituzione apparecchiature quali, Motore elettrico MEC 1804P B3 in classe IE3 compreso puleggia di rinvio riduttore; della pompa a pistoni per ingrassaggio automatico (DROPSA serie 989) e adattamenti su linea ingrassaggio esistente, sostituzione della puleggia in officina centraggio in loco; • Montaggio cinghie e nuovo gruppo di lubrificazione; collegamenti elettrici con successive prove di funzionamento e collaudo.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO S.r.l. , Via Baione, n.c. , zona industriale, 70043 - Monopoli (BA).



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 3.763,36 (Tremilasettecentosessantatre/36) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 134/2019 del 21.03.2019 € 3.879,75 – 3% = 3.763,36 + IVA; Importo totale dei lavori pari a: € 3.763,36 (Tremilasettecentosessantatre/36) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	SANVITO S.r.l. Offerta n. Offerta n. 134/2019 del 21.03.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci