



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/04/2019 - 0029369



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Margherita di Savoia – Manutenzione straordinaria della cabina elettrica BT/MT.
Impianto di depurazione	ID Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria di diversi elementi elettrici (cavi, terminali, ecc...) della cabina MT/BT di alimentazione dell'impianto, risultanti non conformi alle normative vigenti.
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e la continuità del servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.02.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio su segnalazione ENEL.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	intervento in corso.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Sostituzione del cavo di portata insufficiente sezione 1X240 mmq, dal Trasformatore 630 KVA al quadro generale di comando e distribuzione, con la posa di Nr. 2 corde in parallelo da 240 mmq;• Montaggio sul tetto della cabina elettrica, Nr.2 estrattori eolici vano Trasformatore 630KVA, mediante l'utilizzo della carotatrice con foro da 250 mm, praticato foro per alloggio, ripristino isolamento bituminoso. Lavoro di esecuzione foro tra il vano contatori di lettura ENEL e vano celle MT;• Montaggio Climatizzatore per il raffrescamento vano Trasformatore 630 KVA, completo di accessori per il corretto funzionamento.• Sostituzione delle corde in MT da 95 mmq reparto ENEL alla cella AQP, esecuzione delle terminazioni ENEL / AQP.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 7.047,40 (Settemilaquarantasette/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto dell'intervento in emergenza, effettuando uno sconto del 10%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. - Preventivo n. 03 del 28.02.2019;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci