



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 0028996/2019
del 01-04-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Ripristino funzionamento elettrico per avvenuto furto/danneggiamento. Fornitura e posa in opera dei cavi elettrici di collegamento dal trasformatore, ai motori e quadri elettrici di comando, batterie, UPS, contattore di potenza e interruttore magnetotermico da 800A
STO FG/AV	ORDONA (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	11-03-2019 ; Geom. Silvio Ponzio - P.I. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Impianto fermo per furto di cavi elettrici e apparecchiature elettriche
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'immediata erogazione idrica agli abitati serviti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10-03-2019 – Reperibile "A" Dott. Biagio del Priore – Reperibile "B" G. Barbarossa
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Impianto fermo per Furto di cavi elettrici. Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di m. 50 circa da 240 mm., m 550 circa da 120 mm., m. 3 circa da 50 mm . di collegamento del trasformatore, motori e quadri elettrici. Furto di UPS DA 1000 VA, interruttore magnetotermico da 800A , due contattori da 3 poli da 50 KVA e 25 KVA con rispettivi condensatori trifase . Riparazione dell'interruttore generatore TR1 con la sostituzione delle bobine di chiusura e apertura installate sul quadro Power Center, n. 2 batterie al piombo da 12V 18Ah per alimentazione al quadro di automazione. Riparazione di porte di ingresso impianto e cabina elettrica MT/BT, pannelli dei quadri elettrici e cavidotti.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.531,83 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 47/BV del 13-03-2019 – Ditta S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG); relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D:L: Geom. Silvio Ponzio

P.I. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora