

Foggia,

Acquedotto Pugliese
U - 08/10/2019 - 0080297



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Al Direttore Procurement

All'Unità Tecnica

All'Internal Audit

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del locale disidratazione fanghi e ripristino dell'impianto di nebulizzazione finalizzati all'abbattimento degli odori provenienti da varie stazioni di trattamento. CODICE INTERVENTO AEDFG0051
Impianto	Impianto di depurazione di Manfredonia (FG)
S.T.O.	AV-FG
Descrizione del disservizio	Dall'impianto di depurazione vengono emessi in atmosfera odori molesti a causa delle seguenti avarie: - guasto dell'impianto di nebulizzazione per la riduzione degli odori provenienti dai sedimentatori primari; - i portoni e gli infissi per finestre del locale disidratazione fanghi sono vetusti, in avanzato stato di corrosione e con vetri rotti
Motivi dell'emergenza	Il mancato urgente ripristino delle avarie verificatesi rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio per la pubblica e privata incolumità nonché potrebbe essere causa di sanzioni civili per l'AQP e penali per il personale preposto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26.06.2019 - Geom. Daniele Spagnuolo, Ing. Nicola Tselikas
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'impianto di nebulizzazione e richiesto intervento impresa esterna
Termini di consegna	Intervento eseguito

Pagina 1 di 2



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito in: <ul style="list-style-type: none">- ripristino dell'impianto deodorizzante mediante sostituzione delle parti ammalorate di tubazione, nebulizzatori, giunti di innesto, raccordi e valvole;- riparazione dei 2 portoni scorrevoli e dei relativi binari mediante integrazione di elementi corrosi e successiva verniciatura;- sostituzione n.6 infissi per finestre in ferro verniciato completi di vetri retinati e rete metallica antivolatili
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Vitulano Srl – Ex S.S. 89 Km. 170+100 – 71043 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Operatore economico della zona iscritto presso l'albo fornitori qualificati di AQP che ha manifestato la disponibilità ad intervenire con immediatezza
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo perizia: € 28.276,84 per lavori oltre € 1.886,40 per costi della sicurezza
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Ribasso offerto del 15,00% sull'importo dei lavori (Importo ordine: € 25.921,72 di cui € 24.035,32 per lavori oltre €1.886,40 per costi della sicurezza)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 01.07.2019
Allegati	Offerta c.s.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico

Investimenti

Il richiedente

Il RCM AED Foggia
Geom. Daniele Spagnuolo

Il Responsabile AED Foggia
Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Dirigente**
Ing. Danilo Ancora

AED\Geom. M. Palmieri

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 2 di 2