



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di rifunionalizzazione trincee drenanti mediante rimozione e pulizia del fondo.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Galatina
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli - Ing. Mario Pietrosanti
Descrizione del disservizio	Le ripetute piogge verificatesi nei giorni precedenti la segnalazione della Regione Carabinieri Forestale hanno causato la saturazione dei terreni su cui insistono le trincee con conseguente diminuzione della capacità di assorbimento del recapito finale
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità delle trincee al fine di evitare ruscellamenti verso i terreni adiacenti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione della Regione Carabinieri Forestale "Puglia", Stazione di Maglie del 16.12.2020
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di circa 500 mc. di materiale arido di cava, incluso trasporto, spandimento e compattazione per l'innalzamento degli argini esistenti e relativa viabilità; Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, compresa la configurazione del fondo con creazione di fenditure su tutta la superficie del fondo stesso per aumentare la capacità di assorbimento; profilatura delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici.
Denominazione della Ditta affidataria	Spurgo Canaljet Via Sardegna, 28 73042 Casarano (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice di interventi simili, specializzata in tali interventi e immediatamente resasi disponibile, nonché detentrica del Contratto di "Servizio di spurgo e pulizia vasche, pozzetti, canali, manufatti in genere e tubazioni all'interno degli impianti di depurazione gestiti da AQP Spa - Lotto 6"
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 143.155,04
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verbale di Somma Urgenza del 16/04/2021



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Verbale di Somma Urgenza
----------	--------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.N. Desio Caparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pretrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
