



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico

Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti

Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
i - 16/09/2020 - 0058095



Alla D I R P R
Alla D I R A C
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" – Ripristino del funzionamento del pozzo denominato "Borgagne" in agro del Comune di Melendugno Lecce con sostituzione dell'elettropompa sommersa, verifica dello stato della tubazione di mandata
Impianto	Pozzo "Borgagne" in agro del Comune di Melendugno (LE).
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Basso isolamento dell'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Evitare la sensibile riduzione dell'apporto idrico all'intero sistema AQP ed in particolare causando forti criticità nella distribuzione idrico potabile agli abitati di Borgagne, San Foca, Torre dell'Orso (LE).
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	3 luglio 2019
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo, sostituzione dell'elettropompa sommersa in avaria con nuova elettropompa avente caratteristiche tecniche equivalenti.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 3 luglio 2020. Ultimazione Lavori entro il 9 luglio 2020.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: - Estrazione di tutta la colonna di mandata; - Rimozione del cavo esistente; - Fornitura e posa in opera di mt 90 di cavo H07RN-F neoprene 1X50mmq; - Fornitura e posa in opera di mt 6 tubazione flangiata dn 200; - Ricollocamento delle tubazioni estratte in precedenza con posa in opera di elettropompa di nuova fornitura marca Caprari E8P95-8/5KC-W con motore elettrico MAC850 V400 50Hz; - Sostituzione dei dadi e bulloni (N° 56) e delle guarnizioni; - Prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	SPEDICATO Impianti S.r.l. – Via Don A. Niccoli,18 – Carmiano (LE)

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



N° 180413 - N° IT24226/UK - N° IT274902/UK



Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.964,75 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 03/07/2020
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 03/07/2020.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)