

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. N. 11304 del 12.2.2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per rottura condotta idrica del DN 500 SS. 89 con riduzione di portata per l'abitato di Manfredonia
STO	S.T.O. – Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Sig. Giuseppe Iuppa
Descrizione del disservizio	Rottura della condotta idrica nel punto di collegamento tra quella in acciaio e quella in c.a.
Motivi dell'emergenza	Assicurare in normale approvvigionamento idrico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07-02-2020 – effettuato sopralluogo da Iuppa Giuseppe-Luca Iacovelli e Domenico Caggiano
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di circa mt. 8,00 di tubazione in c.a con tubazione in acciaio, collegamento con pezzi speciali e installazione sfiato automatico a monte della riparazione
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A. Via Santa Caterina, 31 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con proprio personale specializzato in grado di fornire una immediata rimessa in esercizio della condotta.



acquedotto
pugliese
Acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.377,78 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta RV 05-20 del 11-02-2020 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. Ing. Luca Iacovelli

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

PER/

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora