acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 16/02/2016 - 0016659

Al Direttore Operativo – DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT
Alla Direzione DIRTC - IAUTC

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione in emergenza elettropompa KSB tipo KRTK asservita alla stazione di raccolta acque di controlavaggio filtri dell'impianto di potabilizzazione del Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.O.	DOPAP – POTAP
Descrizione del disservizio	Avaria per usura organi meccanici dell'elettropompa KSB, n°58327
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento del servizio con il ripristino immediato del funzionamento di detta apparecchiatura, fondamentale per la stazione di raccolta acque di controlavaggio filtri.
Data di comunicazione del disservizio e **persone interessate**	12/02/16 – Manutenzione impianto
Primi interventi adottati	E' stata messa fuori servizio l'elettropompa
Termini di consegna	4 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria dell'apparecchiatura con esecuzione in opera di: - Estrazione statore, riavvolgimento ed inserimento statore riavvolto – 36 kW 4P - Lavaggio, smontaggio, sabbiatura e pulizia componenti - Sostituzione n°2 cuscinetti - Sostituzione n°4 guarnizioni - Sostituzione n°8 O-ring KSB - Sostituzione anello di tenuta, tenute meccanica KSB inferiore e superiore - Sostituzione passacavi ed olio - Sostituzione pezzi fuori uso con ricambi originali KSB - Rimontaggio, prove di funzionamento e verniciature
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista nel settore, nonché officina autorizzata KSB. Inoltre, **la fornitura in richiesta riguarda una parte accessoria dell'intera macchina e non è interscambiabile con altra** di ditte del medesimo settore, se non sostituendo l'intera apparecchiatura.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.989,45 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/Offerta N° 53/2016 del 12/12/2016 della ditta Sanvito srl
Allegati	Preventivo/Offerta N° 53/2016 del 12/02/2016 della ditta Sanvito srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	**Investimenti**	

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Richiesta d'acquisto di beni (RDA)

Numero/ Pot/ 12 **02/03/2016**

Direzione Richiedente	**Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione**
Centro di Responsabilità	**Area Potabilizzazione**
Centro di Costo	**Impianto potabilizzazione del Locone**
Codice BUDGET	**(PAU 445 FC)**

Rif.	Conto di budget	Unità di misura	Quantità (t)	Prezzo presunto unitario	Importo presunto	Disponibilità residua su budget al netto della richiesta
1	**54.15.125**				€ 4.989,45	€ 17.030,55
		TOTALE			**€ 4.989,45**	

Descrizione della fornitura

1 **Riparazione in emergenza elettropompa KSB tipo KRTK asservita alla stazione di raccolta acque di controlavaggio filtri dell'impianto di potabilizzazione del locone.**

Caratteristiche della fornitura

Fornitori consigliati:

SANVITO SRL
Via Balone n.c. zona Ind.
70043 Monopoli (BA)
Fax 080 2146009
E-Mail: info@sanvitosrl.it

In allegato: **Informativa in emergenza e preventivo n° 56/2016 del 12/02/2016.**

data 02-mar-16

Il Responsabile dell'Impianto
(Ing. Vincenzo SANTORO)

IL DIRIGENTE
(ing. Mauro SPAGNOLETTA)

.....