acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 24/02/2016 - 0020176

A

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: comparto biologico ossidazione.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio dell'elettropompa a servizio della stazione di ricircolo miscela areata linea "A".
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della stazione di trattamento per il conseguimento dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o manutenzione elettromeccanica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio in data 03/02/2016.
Primi interventi adottati	Verifica della causa del disservizio e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione elettropompa marca ABS – modello AFP2046.290ME90/6 – matricola 0014591, con sostituzione dell'avvolgimento statore, kit anelli or, tenuta meccanica superiore ed inferiore, kit cuscinetti a sfera, morsetteria, rettifica albero rotore, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. – Via Bruno Buozzi, 34/C – BARI.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.233,40 (tremiladuecentotrentatre/40).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 35% sul prezzo di listino dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 21/2016 del 16/02/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa