Acquedotto Pugliese
U - 28/01/2019 - 0008652

Lecce,

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Adeguamento centrale termica per rinnovo certificazione INAIL del depuratore di Maglie (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 28/01/2019 - 0008652

Prot.

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Adeguamento centrale termica per rinnovo certificazione INAIL
STO LECCE	Impianto di depurazione di Maglie.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad utilizzare la centrale termica e quindi a preriscladare il fango in ingresso alla digestione anaerobica, con conseguente decadimento del processo
Motivi dell'emergenza	Garantire lo svolgimento del processo di digestione anaerobica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 23/11/2018.
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: - n. 1 valvola intercettazione combustibile (gas) DN 80, a sicurezza positiva tarata a 97°C, corredata di certificati di omologazione INAIL; - n. 1 valvola intercettazione combustibile (gasolio) da ¾", a sicurezza positiva tarata a 97°C, corredata di certificati di omologazione INAIL; - n. 1 termostato di regolazione dotato di certificato di omologazione INAIL; - n. 1 bitermostato di blocco a riarmo manuale e regolazione dotato di certificato di omologazione INAIL; - n. 2 valvole di sicurezza a sovrappressione 1" – 4 bar, corredate di certificati di omologazione INAIL; - n. 1 valvola di sicurezza di sovrappressione da 1 ¼" – 4 bar, corredata di certificati di omologazione INAIL, da installare su circuito secondario; - Pratiche per documentazione INAIL complete di versamenti prima periodica Sulla torcia: ripristino linea biogas fiammo pilota torcia con sostituzione di: n. 1 elettrovalvola antideflagrante da ½"; n. 5 valvole a sfera da ½"; mt 6 di tubo da ½"; n. 5 gomiti da ½"; n. 4 bocchettoni da ½"; n. 2 tees da ½"; n. 2 manometri inox D100 0-60 bar
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini – 70017 PUTIGNANO (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 10.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta del 23/11/2018 di € 10.500,00, ritenuto congruo
Allegati	Offerta del 23/11/2018 di € 10.500,00 della ditta Impiantistica Mangini

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò