acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese I - 13/03/2018 - 0028170

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TEGRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento in Somma Urgenza di ripristino circuito aria di controlavaggio con sostituzione di n. 3 valvole aria, a farfalla DN 350 PN 10, dei filtri a sabbia n. 1, 3 e 10 all'impianto di potabilizzazione del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Necessità di immediato ripristino del funzionamento del circuito aria di controlavaggio dei filtri a sabbia nn. 1, 3 e 10 con la sostituzione delle tre valvole aria a farfalla asservite agli stessi filtri a causa della loro rottura e non riparabilità
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione di filtrazione a sabbia, evitando possibili abbassamenti del rendimento degli stessi filtri, con conseguente peggioramento della qualità dell'acqua filtrata
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22 e 23 dicembre 2017 / 28.12.2017– conduzione/manutenzione specialistica e responsabile laboratorio
Primi interventi adottati	Intervento del 23 dicembre 2017 della Manutenzione specialistica per le prime verifiche risultate vane in quanto è stato constatato la completa rottura delle valvole aria ed intervento ditta Faver, avvenuto il giorno successivo, per una prima messa in sicurezza ed posizionamento meccanico in chiusura delle stesse valvole con loro esclusione dal circuito, nonché richiesta di immediato preventivo alla Faver per la sostituzione delle valvole rotte con altre nuove.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle forniture *e/o* servizi previsti e loro quantità	Esecuzione dei seguenti interventi: - Messa in sicurezza delle valvole aria a farfalla DN 350 PN 10 asservite ai filtri a sabbia nn. 1, 3 e 10 - Fornitura di n. 3 valvole a farfalla DN 350 PN10 con altrettante di pari caratteristiche; - Smontaggio valvole esistenti con i relativi attuatori - Montaggio nuove valvole con i relativi attuatori - Prove di funzionamento e collaudo finale

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A. di Bari (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.161,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto sulle forniture del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. RV-NS/15/2017 del 28.12.2017 della ditta Faver
Allegati	- Verbale di Somma Urgenza del 28.12.2017 - Preventivo n. RV-NS/15/2017 del 28.12.2017 della ditta Faver - E-mail del 28.17.2017 del dr. Ceniccola

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Samoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori

FAVER

Sede legale amministrativa
70124 Bari, Via S. Caterina 38
Tel. 080 5054198 Fax 080 5061234
Email: info@faver.it
PEC: faver.bari@legalmail.it
http: www.faver.it

Sede generale e Direzione Acquedotto
70124 Bari, Via S. Caterina 38
Tel. 080 5054155
Fax 080 5061231
Email: segreteria@faver.net

Sede Direzione Costruzioni Meccaniche
70026 Modugno (Bari), Via delle Fucine 2
Tel. 080.5320201
Fax 080.5320970
Email: meccanica@faver.net

RV-NS/15-2017		28/12/2017		6176
Ns. Rif.	Vs. Rif.	Data	Approvato R.	Commessa

Spett.
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA
POT FORTORE
➢ c.a. Geom. FORTUNATO

Oggetto: Intervento urgente di riparazione delle valvole aria asservite ai filtri a sabbia n.1-3-10, presso l'Impianto di potabilizzazione del Fortore.

In riferimento alla Vs. e.mail del 28/12/2017, Vi formuliamo nota spese dei lavori eseguiti e preventivo dei lavori da eseguire per quanto in oggetto.

A) NOTA SPESE LAVORI ESEGUITI:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VALVOLE A FARFALLA DN 350;

GIORNO 24/12/2017 – Domenica -

N.4 operai x ore 8 x €/ora 36,55=	€ 1.169,60
Magg. ore festive diurne +45% = ore 32 x 16,45=	€ 526,40
N.1 autocarro attrezzato x ore 8 x €/ora 45,00=	€ 360,00
IMPORTO TOTALE NOTA SPESE	€ 2.056,00

B) PREVENTIVO DEI LAVORI DA ESEGUIRE:

INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 VALVOLE A FARFALLA TIPO LUG DN 350 PN 10 PREVIO SMONTAGGIO DELLE ESISTENTI CON RELATIVI ATTUATORI.

Fornitura valvole a farfalla tipo LUG DN 350 PN 10 corpo in ghisa e lente in acciaio inox:

N.3 x €/cad. 900,00=	€ 2.700,00
Sconto 10%=	€ - 270,00
Smontaggio valvole esistenti:	
N.3 x cmdo 35,00 x € 10,00=	€ 1.050,00
Montaggio nuove valvole:	
N.3 x cmdo 35,00 x € 25,00=	€ 2.625,00
IMPORTO TOTALE PREVENTIVO	€ 6.105,00
IMPORTO TOTALE LAVORI PUNTI A) + B) IVA esclusa.....	**€ 8.161,00**

Cordiali saluti.

FAVER SPA
Vincenzo RUGGIERO

Condizioni di fornitura.

- Validità offerta: 60 gg
- Condizioni pagamento: solite in uso

Vincenzo Santoro

Da: Armando Ceniccola <a.ceniccola@aqp.it>
Inviato: giovedì 28 dicembre 2017 13:46
A: v.santoro@aqp.it; fortore@aqp.it
Cc: g.fiori@aqp.it; 'mario fortunato'
Oggetto: situazione filtri a carbone

Al momento i filtri a sabbia nn. 1 e 10 sono fuori esercizio per seri problemi alle rispettive valvole di controlavaggio.
Al fine di garantire la qualità dell'acqua prodotta ed assicurare aumenti di produzione è necessario rimettere in esercizio i due filtri esclusi con la massima urgenza.

Armando Ceniccola

Dr Armando Ceniccola
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Approvvigionamento Idrico
Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Fortore
tel 0881-515877 fax 0881-558847
cell. 3357454129

a.ceniccola@aqp.it

acquedotto pugliese

RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 125/17

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 22-12-2017

Segnalazione anomalia: Telealiarme / TLC | Visita Programmata | Altre fonti

Apparecchiatura: VALVOLE DI CONTROLAVAGGIO ARIA E ACQUA FILTRI A SABBIA –

Marca Tipo Matricola

Descrizione avaria: SI NOTA DALLA SUPERVISIONE CHE LA PORTATA DI ARIA E ACQUA DURANTE IL LAVAGGIO DI UN FILTRO A CARBONE SI DISPERDE NELLA BATTERIA DEI FILTRI A SABBIA PROVOCANDO IL NON ADEGUATO LAVAGGIO DEL FILTRO – SI NOTA INOLTRE UNA RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL FLUSSO DI ARIA E ACQUA – SI RICHIEDE CON URGENZA LA RISOLUZIONE DELL'ANOMALIA –

L'operatore

GRIMALDI APOLLONIO

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di: in linea | specialistica | ditta esterna

Data inizio intervento: 23-12-17

Analisi del guasto: Si riscontra il mancato funzionamento delle valvole dell'aria nei filtri a sabbia n°1 e 10, in quanto restano aperte e non consentono di fare lavaggi sia di filtri a sabbia che quelli a carbone in quanto l'aria si disperde nell'intero circuito. Tale anomalia si sta riscontrando anche per la valvola del filtro n°3.

Dettagli dell'intervento:

Esito prove funzionali: positivo | negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Tolve

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento: si | no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____ Conto Economico | Investimento

Codice RDA | RDD | RDE | ODC : _____

Firma responsabile

Mod/PG3.12/15