acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

# INFORMATIVA
# PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/07/2019 - 0057262

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | **Impianto di Altamura – Servizio di nolo a caldo/freddo di unità per disidratazione fanghi utile ad effettuare lo svuotamento del digestore primario, per effettuare la manutenzione straordinaria della tubazione di aspirazione fanghi posizionata all'interno del digestore.** |
| **Impianto di depurazione** | Altamura |
| **U.T.** | STO BA/BAT – AED Bari |
| **Descrizione del disservizio** | Impossibilità di spillare il fango dal digestore secondario per inviarlo in disidratazione |
| **Motivi dell'emergenza** | Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale. |
| **Data di comunicazione del disservizio e persone interessate** | Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Vito Lamuraglia, in data 28/12/2018 |
| **Primi interventi adottati** | Fuori esercizio della stazione interessata e richiesta di intervento a ditte specializzate nel settore. |
| **Termini di consegna** | Inizio lavori nolo centrifuga (Ditta Castiglia) 02/01/2019<br>Fine lavori nolo centrifuga (Ditta Castiglia) 28/02/2019<br>Inizio lavori sostituzione tubazione di aspirazione fanghi (Ditta Cogeme) 28/02/2019<br>Fine lavori sostituzione tubazione di aspirazione fanghi (Ditta Cogeme) 06/03/2019 |
| **Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità** | L'intervento ha previsto la vuotatura del digestore secondario per comprendere lo stato della tubazione di aspirazione, il tutto eseguito con l'ausilio di unità mobile per disidratazione fanghi" Modello PIERALISI MAMMOTH 570/3 dal giorno 02/01/2019 al giorno 28/02/2019 fornita in nolo dalla ditta Castiglia.<br>Una volta terminata la vuotatura, si riscontrava la rottura della tubazione di aspirazione dei fanghi ubicata all'interno del digestore, e quindi risultava necessario effettuare la sostituzione della stessa che veniva effettuata dalla ditta Co.ge.me. |
| **Denominazione della Ditta affidataria** | Castiglia Srl<br>Co.ge.me. Srl |
| **Motivi e criteri di scelta della Ditta** | Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile ad effettuare gli interventi e presenti nel portale fornitori AQP. |
| **Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti** | € 98.872,00 Importo noleggio unità di disidratazione fanghi effettuato dalla ditta Castiglia Srl<br>€ 3.500,00 Importo lavori di sostituzione della tubazione di aspirazione fanghi dalla ditta Co.ge.me.<br>**Importo Totale Intervento € 102.372,00** |

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

# INFORMATIVA
# PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|---|
| **Verifica della congruità dei prezzi** (indicare eventuale sconto) | I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza. |
| **Estremi del documento tecnico-economico di riferimento** (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo del 04/03/2019 (Ditta Castiglia Srl)<br>Consuntivo del 04/03/2019 (Ditta Co.ge.me. Srl) |
| **Allegati** | Documenti sopra indicati. |

**Intervento ascrivibile a:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conto Economico | | | X | **Investimenti** |

**Il Richiedente**

**Il Pianificatore**

**Per.Ind. Luca Picciallo**

**Il Responsabile AED Bari**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza:**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**