acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 21/03/2018 - 0031126

Direttore Reti e Impianti
Direzione Procurement
Al Direttore Internal Audit

Oggetto	Sostituzione di n° 1 tratto di condotta fognaria su Via Ceccotti (da Incrocio. Via Duca Degli Abruzzi a Incrocio. Via Cisternella) ml. 28.00 circa - Gres Ceramico DN. 250 nell'abitato di Casarano (LE).-
Ubicazione	Via Ceccotti (da Incrocio. Via Duca Degli Abruzzi a Incrocio. Via Cisternella) In CASARANO (LE)
M.A.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Rottura della condotta fognante con conseguente fuoriuscita liquami nel sottosuolo e con infiltrazioni di refluo maleodorante nella cantina del Sig. De Marco.
Motivi dell'emergenza	Eliminare le disfunzioni della condotta fognaria e porre fine agli sversamenti nel sottosuolo e nella Cantina del Sig. De Marco. Intervento sollecitato anche dall'Amministrazione Comunale di Casarano.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Indagine Video-ispettiva e saggio sulla condotta fognaria
Primi interventi adottati	Riparata una prima rottura della condotta.
Termini di consegna	In Somma Urgenza – Rapida consegna dei Lavori di sostituzione della tratto di fognatura nera, ripristino dello scorrimento, rinterro e ripristino della sede stradale con Bynder. Il tappetino di usura, previa fresatura verrà fatto non appena le condizioni meteo lo permetteranno e non appena in terreno sarà opportunamente compattato.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	FASE 1° : 1) Movimenti di materie - Demolizione di pavimentazione e della ossatura stradale 2)Scavi, formazione del letto di posa, rinterro e trasporto a rifiuto delle materie eccedenti 3) Realizzazione di opere provvisionali per consentire il regolare deflusso dei reflui durante le attività lavorative, By-pass con motopompa. 4) Rimozione e posa in opera della nuova tubazione DN 250 in Gres – Tubazione fornita da AQP SpA 5)Ricostruzione della strado di pavimentazione stradale con Bynder (escluso tappetino)
Denominazione della Ditta affidataria	**I.COM** s.r.l. con sede Legale in Taurisano alla Via Martiri d'Otranto snc.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia di AQP – Impresa cottimista (mandante) nel Contratto di appalto dell'ambito 13 – Impresa che ha già effettuato i saggi e alcune preliminari riparazione sul tratto di condotta oggetto d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5 500.00 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi risultano congrui – Fanno riferimento al contratto di appalto dell'ambito 13 in essere alla data di intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/preventivo della ditta)	Verbale di Accertamento Somma Urgenza - Computo Metrico estimativo e quadro economico.
Allegati	Verbale di Accertamento Somma Urgenza - Computo Metrico estimativo e quadro economico.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

I Richiedenti

(Geom. Rosario Maniglia)

Il Responsabile del procedimento

(Ing. Nicola Calegola)

Si autorizza: Il Responsabile MAT Lecce

(Ing. Marcello Raino')

acquedotto
pugliese

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA – LECCE

AREA MANUTENZIONE & ENGINEERING

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera d del 50/2016 con le modalità operative previste dall'art. 163 del Dlgs. 50/2016)

Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza " Lavori in somma urgenza" - Sostituzione di n° 1 tratto di condotta fognaria su Via Ceccotti (da Incr. Via Duca Degli Abruzzi a incr. Via Cisternella) ml. 28.00 Gres Ceramico DN. 250 nell'abitato di Casarano (LE).-

---

Premesso che:

Il comune di Casarano ha segnalato la necessità di procedere con un intervento urgente per porre fine alla continue infiltrazione al piano interrato dell'abitatzione del sig. De Marco, dovute a probabili perdite della rete fognante.

Per individuare la natura della infiltrazione, tramite l'impresa Cottimista, fu disposta un video-ispezione sulla rete fognaria e fu riscontrata la rottura della rete di fognatura alla progressiva 12 proprio in corrispondenza dell'abitazione del sig. De Marco.

A seguito della riparazione, con il cottimista di zona, in particolare con l'impresa mandante 'impresa cottimista I.COM. s.r.l. con sede legale in Via Martiri d'Otranto in Taurisano, ed a seguito di ulteriore saggio sulla campata, tra pozzetto e pozzetto, è emerso che la tubazione risultava rotto in più punti.

Per porre fine alle infiltrazione lamenteta dal sig. De Marco e segnalatate

dall'Amministrazione Comunale, considerato che il proprietario dell'immobile ed il suo legale erano presenti durante le attività di scavo, al fine di non aggravere i danni arrecati allo stabile e porre immediatamente fine alle infiltrazioni e/o peggiorare la si è ritenuto che vi sono i presupposti per l'attivazione della procedura in somma urgenza procedere con estrema rapidità alla sostituzione dell'intero tratto di fognatura.

E' stato redatto un computo mestrico estimativo, per la quantificazione delle costi necessari alla sostituzione del tratto di fognatura, utilizzando il prezziario del Contratto quadro relativo all'esecuzione dei servizi e dei lavori per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie, ricadenti nell'Ambito Territoriale n. 13 della provincia di Lecce.

L'importo complessivo dei lavori e dei materiali ammonta ad Euro 5 500.00 così distinto: Per lavori €. 4 498.95, per oneri sicurezza €. 167.68, per materiali forniti da AQP €. 648.96 ed €. 184.41 per imprevisti ed arrotondamenti.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, aquisita la disponibilità della ditta cottimista che opera sulla Zona di Casarano " Impresa I.COM. s.r.l. con sede legale in Via Martiri d'Otranto in Taurisano, sulla scorta delle lavorazione previste nel computo metrico, in considerazione, anche di quanto sopra-esposto, a seguito di comunicazione, ha convocato l'impresa sui luoghi oggetto dell'intervento e, alla presenza del sottoscritto Direttore dei Lavori, alla stessa, intervenuta con operai e mezzi d'opera, è stato ordinato di procedere all'esecuzione delle attività richieste, per porre fine alle infiltrazioni lamentate dal sig. De Marco, segnalate anche dall'Amministrazione Comunale, sostituendo nel minor tempo possibile la rete fognaria rotta in diversi punti.

Le attività principali richieste consistono:

FASE 1° : 0) Movimenti di materie - Demolizione di pavimentazione e della ossatura stradale

1) Scavi, formazione del letto di posa, rinterro e trasporto a rifiuto delle materie eccedenti

2) Realizzazione di opere provvisionali per consentire il regolare dflusso dei reflui durante le attività lavorative, By-pass con motopompa.

3) Rimozione e posa in opera della nuova tubazione DN 250 in Gres - Tubazione fornita da AQP SpA

4) Ricostruzione della strado di pavimentazione stradale con Bynder

FASE 2° Eliminate le cause che determinano le infiltrazioni, riavviato il normale deflusso dei reflui urbani e ripristinata con bynder la porzione della sede stradale oggetto di intervento, a causa anche delle rigide temperature invernali che potrebbero pregiudicare la correta esecuzione a regola d'arte dei lavori, verranno sospese le attività, che saranno riprese non appena le temperature consentiranno la realizzazione di posa del manto di usura previa scarifica.

Tale periodo risulterà anche indispensabile per consentire un efficace riassetto del terreno.

Di tale situazione si è redatto il presente verbale

Il Direttore dei Lavori

(*Geom. Rosario Muniglia*)

Visto: Il Responsabile AMI di Lecce

(*Ing. Nicola Latorgola*)

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori con il presente verbale, messo a conoscenza il Responsabile del Procedimento ed il Manager AQP, stante l'urgenza ed indifferibilità dei lavori

A F F I D A

I lavori di che trattasi, all'Impresa " *ICOM s r l. con sede Legale in Taurisano alla Via Martiri d'Otranto snc.* "

Lecce, li 20/12/17

Il Direttore dei Lavori

Geom. Rosario Maniglia

Per accettazione

(L'Impresa)

ICOM S.R.L.
Via Martiri d'Otranto snc
Tel. e Fax 0833/721153
73056 TAURISANO (Le)
P. IVA 03939990757

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nicola Latorgola