acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037809

Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Tubazione ricircolo fanghi .
STO LECCE	Impianto di depurazione di Poggiardo .
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione interrata del fango di ricircolo.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dei fanghi di ricircolo causa l'accumulo degli stessi nel decantatore finale con conseguente superamento dei limiti tabellari allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 07/01/2019.
Termini di consegna	Lavoro eseguito.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Scavo, rimozione e smaltimento della vecchia tubazione di mt.46. Posizionamento di una nuova tubazione in acciaio inox da mm. 170x03 completa di curve flange e raccorderia varia. Rinterro e ripristino della pavimentazione.
Denominazione della Ditta affidataria	De Masi Infissi Metallici di De Masi Andrea Via Garda 1 73042 Casarano (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.405,00.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 13/2019 del08/01/2019.
Allegati	Preventivo N 13/2019 del 08/01/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

acquedotto
pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Rietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò