acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2018 - 0124998

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Installazione di nuova ruota motrice a servizio del carroponte della stazione di sedimentazione secondaria.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Carroponte sedimentatore secondario fermo per rottura ruota
Motivi dell'emergenza	Necessità di riattivare la stazione di sedimentazione secondaria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 15/04/2018
Termini di consegna	40 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio della ruota dall'impianto di depurazione e trasferimento presso l'officina; Installazione di n. 01 ruota 350x200 mm con nucleo in ghisa e rivestimento in gomma poliuretanica; Tornitura di asse centrale e realizzazione di fori; Revisione di cuscinetti e tenute; Assemblaggio del tutto in officina e montaggio presso l'impianto depurativo.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo 047/18 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA). Applicato sconto del 3,5%
Allegati	Preventivo 047/18 FM della ditta Tek.Metal di €. 2.800,00

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò