acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 18/09/2018 - 0093036

DIRPR
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : **Polignano a Mare** **Manutenzione straordinaria del sedimentatore finale B e delle pompe fanghi a servizio della centrifuga.**	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria delle parti sommerse del sedimentatore fianale B e necessità rifunzionalizzare le pompe fanghi a servzio della centrifuga.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/08/2017	P.I. Vito Marangi Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato delle stazioni e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione sedimentatore: - Smonataggio della struttura sommersa esistente composta da tiranti e ruote a servzio della lama di fondo; - Fornitura e posa in opera di nuove ruote in polietilene di dimensioni mm 250x100 con supporto in acciaio inox Aisi 304 e collegamento dei nuovi tiranti completi di tenditori a due occhi M12 in acciaio inox A4; - Assemblaggio del tutto con bulloneria in accaio inox A4. Il lavoro è stato eseguito con l'utilizzo di attrezzature idonee nel pieno rispetto delle normativa vigente in materia di "sicurezza dei lavori in spazi confinati". Rifunzionalizzazione pompe fanghi a servzio della centrifuga: - Smontaggio delle pompe esistenti e del relativo piping; - Montaggio di n. 2 pompe monovite per fanghi di fornitura AQP; Sostituzione del piping esistente obsoleto con uno nuovo realizzato in acciaio inox Aisi 304; - Fornitura e posa in opora di n. 1 valvola di ritegno in ghisa a clapet DN 200 PN 16 completa di guarnizioni e bulloni.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.595,00	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 075/18 FM
Allegati	Consuntivo	n. 075/18 FM

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	**Investimenti**

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci