acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 23/07/2019 - 0061917

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID San Ferdinando di Puglia – Lavori di ripristino stazione di sollevamento iniziale e disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria al quadro elettrico di comando pompe a servizio della stazione di sollevamento iniziale e ad una delle elettropompe di sollevamento; fermo del polipreparatore a servizio della centrifuga fanghi per avaria del motore elettrico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento di macchine ed apparecchiature elettromeccaniche al fine di garantire il regolare andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24/05/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	• Messa in sicurezza della pompa Caprari in avaria, scollegamenti elettrici, estrazione da fondo vasca, prelievo e trasporto in officina. • Riparazione pompa mediante rifacimento dell'avvolgimento statorico, sostituzione kit di riparazione Caprari KCM 150 LD e mt. 15,00 di cavo alimentazione 10X2.5mmq. • Riposizionamento in vasca della pompa Caprari riparata, eseguiti collegamenti, messa in servizio e verifica funzionamento. • Intervento di ripristino quadro di comando pompe di sollevamento iniziale mediante sostituzione contattori, temporizzatore stella/triangolo, sistemazione di galleggianti, collegamenti dei componenti elettromeccanici, messa in esercizio. • Riscontrato guasto al quadro di comando a servizio del polipreparatore; sostituzione di interruttore salvamotore.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – Via di Tressanti 1^ Trav. Snc, 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in riferimento alla tipologia d'intervento richiesta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.000,00 (tremila/00) + IVA

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi congrui tenuto conto della tipologia di intervento richiesto e dell'esecuzione dello stesso in regime d'urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 12 del 28/05/19
Allegati	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci