acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 12/02/2020 - 0011164

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Collettore intercomunale di fogna in sede propria DN300: pulizia straordinaria di PV a seguito di immissioni di pietre e materiali vari immessi da ignoti e successivo sversamento liquami.
Ubicazione	Località Bavaro – Via Riginusa – sede propria – Sannicandro di Bari con interessamento suoli immediatamente a confine ricadenti in agro di Bitritto
U.T.	STO BA/BAT – AET Bari
Descrizione del disservizio	Sversamento liquami ed allagamento suoli latistanti.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione degli addetti al servizio fogna in perlustrazione giornaliera.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta cottimista e/o specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 26/11/2019 – ore 08.00 Rientro emergenza ambientale 25/11/2019 – ore 9.30 Rientro emergenza esercizio collettore 26/11/2019 – ore 9.30.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	A seguito di immissione di pietre e materiali vari da parte di ignoti all'interno di un pozzetto di ispezione, si è provocata l'ostruzione del collettore intercomunale di fogna in sede propria che veicola i reflui di Sannicandro di Bari verso l'I.D.Bari Est attraversando l'agro di Bitritto. Gli addetti stessi dell'Impresa titolare del contratto di cottimo in corso sono intervenuti a vista per disostruire il tronco, ripristinando il regolare esercizio del collettore con un intervento manuale. E' stato ordinato di procedere alla realizzazione di modifica e sovralzo delle solette di copertura di n°5 pozzetti da visita dell'opera igienica in oggetto, con apposizione di barre in ferro antieffrazione dotate di lucchetto corazzato, al fine di scongiurare per quanto possibile il ripetersi di manomissione che causerebbero ulteriori tracimazioni e sversamenti. Sull'area interessata dallo sversamento, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie del sito, è stata programmata l'asportazione dello strato corticale del terreno previo prelievo e analisi di campioni di terreno, per la successiva caratterizzazione, così come previsto in caso di sversamenti dalle procedure aziendali..
Denominazione della Ditta affidataria	T&A Tecnologie e Ambiente per il prelievo e l'analisi del terreno
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Il laboratorio T&A si è reso immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.400 per analisi Tecnologia & Ambiente
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta t&A
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico (prelievo e caratterizzazione campioni di terreno)	X			**Investimenti**

Il Richiedente
Direttore dei Lavori e del Servizio
Geom Leonardo Cordasco

Il Responsabile AET – Provincia di Bari
Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza:
Si autorizza il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci