acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2019 - 0060437

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento manutenzione centrifuga 2 per disidratazione fanghi marca Vitone mod. Vf2.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Tricase
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Centrifuga n. 2 ferma
Motivi dell'emergenza	Necessità di disidratare i fanghi al fine di poterli allontanare secondo la normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Area del 20/06//2019
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Pulizia Tamburo centrifuga; - Pulizia Coclea centrifuga; - Ripristino listelli interno tamburo; - Ricostruzione spirale tratto conico coclea; - Applicazione riporto di carburo di tungsteno tratto coclea ricostruito; - Controllo centraggio sedi cuscinetto su CNC; - Equilibratura dinamica coclea; - Equlibratura dinamica tamburo; - Preparazione per montaggio. macchina - sostituzione cuscinetti - sostituzione cinghie trasmissione - sostituzione kit tenute - verifica buon funzionamento con fango.
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco Via P. Centola, 3 70032 Bitonto (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa madre fornitrice della centrifuga.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.350,60
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo 012/2019 del 24/06/2019 di €. 5.350,60 della ditta Vitone Eco Via P. Centola, 3 70032 Bitonto (BA)
Allegati	Preventivo 012/2019 del 24/06/2019

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area
Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente
Ing. Marcello Rainò