acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 28477 del 30/04/20

Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria in somma urgenza del chiariflocculatore n. 2 e n. 1 dell'Impianto di potabilizzazione del Fortore, sito alla località Finocchito del comune di Castelnuovo della Daunia (FG).
Impianto	Potabilizzatore di Fortore
U.T.	POTAP - Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Guasto motoriduttore della turbina e danneggiamento delle pale in ferro ad essa collegate del chiariflocculatore n. 2. Avaria motoriduttore turbina asservito al chiariflocculatore n. 1.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la fase di chiariflocculazione, indispensabile per il processo di potabilizzazione; Assicurare la continuità e la qualità della produzione di acqua potabile.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/01/2020 da parte del personale di conduzione e del Geom. M. Fortunato in seguito a fermo e svuotamento del chiariflocculatore n. 2 per verifica cause di malfunzionamento. Stessa data riscontro malfunzionamento e perdita olio del motoriduttore asservito al chiariflocculatore n. 1.
Primi interventi adottati	Fermo e messa fuori esercizio del chiariflocculatore n. 2. Disposizioni di massima vigilanza e controllo di funzionamento del chiariflocculatore n. 1. Contattata ditta specializzata per immediato intervento di manutenzione straordinaria e ripristino regolare funzionamento dei chiariflocculatori in questione.
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Chiariflocculatore n. 2: Smontaggio e sostituzione di tutte le pale in ferro della turbina (n. 24 pale da cm. 66 x h. 192+5 x mm 6 di spessore) previa rimozione del materiale depositato sul fondo del chiariflocculatore; - Smontaggio e riparazione motoriduttore turbina; - Riparazione e rinforzo sistema di trazione a catena del ponte raschia fanghi; Chiariflocculatore n. 1: - Smontaggio e riparazione motoriduttore turbina; - Riparazione e rinforzo sistema di trazione a catena del ponte raschia fanghi;

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A. con Sede Legale in 70124 Bari (BA) alla via S. Caterina n. 31
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per esecuzione di tali interventi resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha già effettuato in precedenza interventi similari.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 103.605,93 + IVA al netto dell'applicazione di uno sconto del 3% sul consuntivo interventi.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Costo come da allegato consuntivo lavori e forniture del 18/02/2020 al netto dell'applicazione di uno sconto del 3%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori e forniture del 18/02/2020 - Rapporti di Intervento - Bolle di Vendita - Preventivi - Documenti di trasporto.
Allegati	- Verbale di Accertamento Somma Urgenza; - Verbale di Affidamento Intervento in Somma Urgenza; - Consuntivo lavori eseguiti del 18/02/2020 e allegati; - Perizia Giustificativa di Spesa; - Documentazione Fotografica; - Certificato di Ultimazione Lavori; - DURC.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Richiedente: **Il Responsabile dell'Impianto**

Dott. Armando Cenicola

Il Direttore dei Lavori

Geom. Maria Fortunato

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Rocco Ramundo

Si Autorizza: **Il Direttore DIRAP/POTAP**

Ing. Gianluigi Fiori