acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	**Impianto di Mola di Bari – Fornitura di n. 2 pompe per alimentazione fanghi centrifuga; fornitura di n. 2 pompe per polielettrolita a servizio della centrifuga e fornitura di n. 2 elettropompe trituratrici a servizio del sollevamento dei fanghi primari.**
Impianto di depurazione	Mola di Bari
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Avaria e forte usura delle pompe di alimentazione fanghi centrifuga e del polielettrolita e necessità di sostituire le elettropompe a servizio del sollevamento dei fanghi primari, con delle elettropompe trituratrici con maggiore prevalenza in quanto, le elettropompe esistenti, non sono in grado di sollevare il fango primario direttamente nel digestore di primo stadio, causando anomalie sul processo depurativo con conseguente emanazione di odori mefitici che, in previsione della stagione estiva, potrebbero causare disservizi alla alle attività balneari presenti nella zona e inoltre sono necessarie per ridurre la presenza di stracci nelle linea fanghi con potenziali intasature delle tubazioni.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Marangi, in data 09/01/2020
Primi interventi adottati	Richieste di offerte a ditte specializzate nel settore
Termini di consegna	1) Consegna elettropompe alimentazione fanghi centrifuga 21/02/2020 2) Consegna elettropompe polimero centrifuga 02/03/2020 3) Consegna prevista elettropompe fanghi primari 30/04/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	1) Ditta Bellin Spa • Fornitura di n. 2 pompe monovite per alimentazione fanghi centrifuga marca Bellin modello LG 450C/K con variatore meccanico. 2) Ditta Biotec Srl • Fornitura di n. 2 pompe monovite per polimero marca Nova Rotors modello DN2L1 con varia riduttore a satelliti. 3) Ditta Map Srl • Fornitura di n. 2 elettropompe sommergibili trituratrici marca Vaughan modello S3F-165 180 TY complete di accessori.
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin Spa Biotec Srl Map Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica: • Ditta Bellin Spa categoria AA62AA (Pompe idrauliche-pompe); • Ditta Biotec Srl categoria AA23 (Apparecchiature elettromeccaniche); • Ditta Map Srl categoria AA62AB (Pompe idrauliche-elettropompe).

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.202,00 Importo fornitura ditta Bellin Spa; € 3.757,00 Importo fornitura ditta Biotec Srl; € 21.200,00 Importo fornitura ditta Map Srl. **Importo Totale Intervento € 30.159,00**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di fornitura richiesta in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Offerta n. A-2020-OFP-19 DEL 09/01/2020 (Ditta Bellin Spa) Offerta n. 19/2020 rev 1 del 20/01/2020 (Ditta Biotec Srl) Offerta n. F.20011.1 del 10/02/2020 (Ditta Map Srl)
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**X**	**Investimenti**

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci